≪붙임≫

- 민선 9기 구청장 공약사업 -

분야별·부서별 실천계획

〈 총 5대 분야 49개 사업 〉

1 변화를 이끄는, 도시혁신 동구 (5건) ------ 1

2 골목이 다시뛰는, 민생경제 동구 (12건) ------ 14

3 내일을 키우는, 명품교육 동구 (8건) ------ 35

4 다시찾고 머무는, 관광문화 동구 (16건) ------ 51

5 일상을 지키는, 건강안심 동구(8건) ------ 82

1 도시혁신 동구 (5건)

1-1. 노후 행정복지센터 및 공공청사 복합화 추진 -------- 2

1-2. 역세권 복합2구역 개발사업 ---------- 4

1-3. 철도관사촌 카페거리 등 도시재생 뉴딜사업 --------- 6

1-4. 청년·신혼주택 공급망 확충 ---------- 8

1-5-1. 권역별 공영주차장 확충 ---------- 10

1-5-2. 소제중앙공원 인근 주차장 조성 ---------- 12

1-1
회계과

노후 행정복지센터 및 공공청사 복합화 추진

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	보조	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	해당없음				소요예산(백만원)		구비 61,725				

정책목표: 다목적 행정복지센터 건립으로 기존 노후 청사 이용의 불편을 해소하고 다양한 프로그램 운영과 복지 및 문화 공간 확보로 열린 구정 구현

1 정책개요

○ (사업대상) 6개소/ 가양2동, 용운동, 신인동, 대청동, 대동, 중앙동

○ (신축규모) 대지면적 1,000㎡이상, 지하1층~지상3층, 연면적 1,500㎡이상

○ (사업대상) 총 61,725백만 원/ 1개소당 10,288백만 원

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 2026년 9월 다목적 행정복지센터 신축사업 종합 추진계획 수립

○ 가양2동행정복지센터

- 2023년: 건립계획 수립, 市 지방재정투자심사
- 2024년: 공유재산 관리 변경계획 승인, 부지매입 및 보상금 지급
- 2025년: 기획설계 및 공공건축심의, 기존건축물 해체 및 임시주차장 조성
- 2026년 8월: 설계공모 및 당선자 선정
- 2027년 1월: 기본 및 실시설계 용역
- 2027년 7월: 시공사 및 건설사업관리용역 적격업체 선정 등
- 2027년 11월: 공사 착공 / 2029년 5월 준공 예정(18개월)

○ 용운동행정복지센터

- 2026년 10월 ~ 27년 3월: 기획설계 및 공공건축 심의
- 2027년 4월 ~ 28년 7월: 설계공모 및 실시설계, 시공사 선정
- 2028년 8월 ~ 29년 11월: 공사 착공 및 준공

○ 신인동, 대청동, 대동, 중앙동

- 2026년 ~ 27년: 부지 선정 및 사전행정절차, 기획설계 추진
- 2028년 ~ 29년 2월: 설계공모 및 실시설계, 시공사 선정
- 2029년 3월 ~ 30년 7월: 공사 착공 및 준공

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안

- 이전 신축의 경우 기존 청사 매각금액: 4,130백만 원(**탁상감정**)

구 분	감 정 가	비 고
가 양 2 동	1,370백만 원	(토지) 1,200백만 원, (건물) 170백만 원
대 동	1,200백만 원	(토지) 1,100백만 원, (건물) 100백만 원
대 청 동	600백만 원	(토지) 450백만 원, (건물) 150백만 원
중 앙 동	960백만 원	(토지) 900백만 원, (건물) 60백만 원

- 청사건립기금 조성
- 특별교부세, 특별교부금, 지방채 발행

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	61,725	5,717	56,008	425	18,903	7,140	29,540	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	61,725	5,717	56,008	425	18,903	7,140	29,540	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
6개동 행정복지센터 신축	가 양 2 동																
	용 운 동																
	대동·신인동·대청동·중앙동																

주관부서	회계과장 최선희	청사관리팀장 장종호	담당자 천예현(☎ 4165)

1-2
도시계획과

역세권 복합2구역 개발사업

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	-	○	○	-	-	-	○	-		○	-
타기관협조	대전시 도시정비과(☎ 270-6571) 코레일 신성장개발처(☎ 615-4270)				소요예산(백만원)		민자 1,370,000				

정책목표: 주거·상업·업무 기능이 조화를 이루는 복합도시공간을 형성하여 원도심 활성화를 촉진하고 지역경제 성장의 기반 마련

1 정책개요

○ 사 업 명: 대전역세권 복합2구역 개발사업

○ 주　　관: ㈜대전역세권개발PFV

○ 사업위치: 소제동 291-6번지 일원 / A=102,158㎡

○ 사업기간: 2020. ~ 2029.

○ 사업내용: 공동주택 1,184세대 및 상업복합시설 조성 / A=28,392㎡

○ 사 업 비: 1조 3,700억 원 / 민자 100%

○ 추진현황: 최종 추진여부 결정 지연 / 26.10.19.한(코레일 토지대 잔금납부 기한)

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ **시행자 추진상황**

- 공사비 폭등, 분양 침체 등 **대외적 요인에 의한 사업성 악화**
  - 공사비 폭등[1.7배▲] 및 인근 주택시장[실거래가 25%▼] 악화
  - 코로나 이후 업무·판매시설 수요 불안정 지속
  - B구역 코레일 임대기간[30년] 동안 임대료 480억원[매년 16억원] 부담
- 용적률·주거비율 상향 등 사업성 개선과 함께 B구역 임대기간 연장, 임대료 인하 등 **추가 개선방안도 검토했으나, 現 계획·법규 내에서는 사업성 확보가 어렵다는 판단**
- **컨소시엄 참여사 간 이견으로 최종 추진여부 결정 지연**

○ **향후 추진계획**

- (시행자) 사업 추진여부 최종 결정
- (市 ·區·코레일) 사업 중단에 대비한 후속 대응방안 마련
  · 토지대 미납 등 협약 불이행 시 **협약 해지 및 사업자 재공모 등 후속사업 추진 예정 / 市, 코레일**
  · 사업중단 또는 협약 해지 시 **사업시행계획인가 취소 추진 / 區**

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 민자 100%

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	1,370,000	1,370,000							
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	1,370,000	1,370,000							

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

역세권 복합2구역 개발사업	임기내														임기후
	2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
역세권 복합2구역 개 발 사 업	사업 추진 여부 최종 결정															

주관부서	도시계획과장 송한호	역세권개발팀장 김명국	담당자 박태현(☎ 6693)

1-3
도시계획과

철도관사촌 카페거리 등 도시재생 뉴딜사업

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○		-	○	○	○	-	-	○	○	○
타기관협조	국토교통부 도시재생과(☎ 201-4908) 대전시 도시재생과(☎ 270-6292)				소요예산(백만원)		국비 15,000, 시비 10,640, 구비 4,560				

정책목표: 「소제관사촌 일원 도시재생사업」을 통해 원도심에 새로운 문화적 활력을 불어넣고, 지역공동체 회복 및 주민 삶의 질 향상과 문화관광 거점 조성

1 정책개요

○ 사업위치: 동구 소제동 일원(철도관사촌) A=약 12만㎡

○ 사업기간: 2026. ~ 2032. / 총 사업비 약 300억 원(국비 50%, 지방비 50%)

○ 사업내용: 재생사업 구역 내 카페거리 및 인접 역사공원과 연계를 통한 문화관광 거점 조성

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ ('26. 9.) 사업비 지원 건의 / 구청장 → 시장

○ ('26. 12.) 도시재생사업 활성화계획수립 용역 예산 편성

○ ('27.~'28. 2.) 활성화계획수립 용역 추진 및 사전컨설팅

○ ('28. 3.~7.) 도시재생사업 공모 / 區 → 국토부, HUG

○ ('28.하반기~'32.하반기) 도시재생사업 추진 / 공모 선정 시

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	2030년 7월~
계	30,200	0	4,060	200	0	400	1,730	1,730	26,140
국 비	15,000	0	2,200	0	0	200	1,000	1000	12,800
시 비	10,640	0	1,680	140	0	140	700	700	8,960
구 비	4,560	0	180	60	0	60	30	30	4,380

※ 국토부, 지역특화재생사업 **공모 사업 선정 시**, 국비 최대 150억 / 4년 간 지원

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
소제 관사촌 도시재생 뉴딜사업	세부내용	예산 확보	용역 추진					사업 공모	사업 추진								사업 추진 ~'32. 下

주관부서	도시계획과장 송한호	도시재생팀장 방인석	담당자 방인석(☎ 4732)

1-4
도시계획과
공동주택과

청년·신혼주택 공급망 확충

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	기타	비예산	국가	시	동구
	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-
타기관협조	1. 대전도시공사 - 도시재생기획팀(☎ 530-9264) 2. LH 대전충남지역본부 - 단지사업팀(☎ 470-0302) - 보상팀(☎ 300-5102) - 도시정비팀 정비 1과(☎ 470-0953)				소요예산(벡만원)				LH 184,200		

정책목표: 청년 및 신혼부부를 위한 양질의 주거기반 확충을 통해 주거복지 향상 및 정주여건 개선

1 정책개요

사업명	대전동구 공공주택사업(쪽방촌)	천동1구역 주거환경개선사업
주 관	區, LH, 대전도시공사	LH
위 치	정동 3-4번지 일원 / A=26,662㎡	천동 530번지 일원 / A=13,523.5㎡
사업기간	2020. ~ 2026. (2033 연장 예정)	2021. ~ 2028.
사업내용	공공주택 1,400호(분양 700, 임대 700)	공동주택 3동 건립(481세대)
청년신혼 세대수	공급물량 미정	청년 310세대, 신혼부부 68세대

2 추진상황 및 세부 실천계획

(대전동구 공공주택사업)

○ '26. 9.: 사업성 검토를 위한 LH 내부 경영투자심사 진행 중

○ '26. 하반기: 보상계획 공고, 감정평가 및 보상협의 착수 / LH

※ LH 경영투자심사 이후 세부일정 확정

○ '27. ~ : 보상 추진 및 공공주택 공급계획 구체화 / LH

(천동1구역 주거환경개선사업)

○ 2026. 9월.: 정비계획 변경 준비중

○ 2026. 하반기: 사업시행계획인가 등 추진

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

(대전동구 공공주택사업)

○ 조달방안: LH 자체자금

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	184,200	184,200							
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	184,200	184,200							

(천동1구역 주거환경개선사업)

○ 해당없음 / 한국토지주택공사(LH) 시행

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

청년·신혼주택 공급망 확충		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
대전동구 공공주택 사업	보상	보상계획 공고, 감정평가	보상협의				수용재결										
	공사										공사 추진						준공
통합공공임대주택 건설	정비계획 변경																
	건축경관 심의																
	사업시행 계획인가																
	착공																

주관부서	도시계획과장 송한호 공동주택과장 윤일권	역세권개발팀장 김명국 주거환경팀장 이성희	담당자 임예은(☎ 6694) 담당자 이라연(☎ 4713)

1-5-1
교통정책과

권역별 공영주차장 확충

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○
타기관협조	대전시 교통정책과(☎ 270-5861)				소요예산			시비 5,407, 구비 5,657			

정책목표: 노후 주택가 밀집 지역의 주차난 해소를 통한 주민 편의와 안전 도모

1 정책개요

○ 동구를 3개 권역으로 구분하여 권역별 매년 1개소 이상 주차장 조성

○ 권역별 수요 및 주차장 수급실태 바탕 원칙, 긴급한 수요 발생 시 탄력적 대응

2 권역별 공영주차장 추진계획

구분	해당동	계	단기 (~`27)	중기 (`28~`30)	장기 (`31~)	비고
계		10개소	4개소	3개소	3개소	
1권역	가양1, 용전, 성남, 홍도, 삼성동	4개소	성남,홍도동	용전동	가양1동	
2권역	중앙, 신인, 판암2, 용운, 대동, 자양, 가양2	3개소	신인	판암2동	가양2동	
3권역	효동, 판암1, 대청, 산내	3개소	효동	판암1동	산내동	

※ 장기 3개소는 향후 여건 충족 시 민선9기 내 조성노력

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 市 주차환경개선사업(시비 50%) 선정 등 시비 확보 노력

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	11,064	1,878	9,175	264	160	4,219	2,021	2,511	11
시비	5,407	939	4,468	118	0	2,100	1,000	1,250	0
구비	5,657	939	4,707	146	160	2,119	1,021	1,261	11

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

권역별 공영주차장 조성		임기내															임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
조성시기 (단기)	신인동 효동																
	성남동 홍도동																
조성시기 (중기)	판암1동 판암2동																
	용전동																

주관부서	교통정책과장 장영일	교통시설팀장 윤승상	담당자 김주영(☎ 4903)

1-5-2
교통정책과

소제중앙공원 인근 주차장 조성

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○
타기관협조	대전시 교통정책과(☎ 270-5861)				소요예산(백만원)		시비 2,250, 구비 2,250				

정책목표: 소제중앙공원 인근 주차장 조성으로 공원 방문객 및 인근 주차 편의 증진

1 정책개요

○ 소제중앙공원 및 소제동 카페거리 등 대전역 인근 주차수요 대응

○ 소제지구 주거환경개선사업 내 주차장 부지를 활용한 주차장 조성 추진

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ ('27.) 소제지구 주거환경개선사업 사업시행계획 인가區(도시계획과)

○ ('28.~'29.) 지장물조사 및 감정평가, 협의보상 추진LH

○ ('30.~) 주차장용지 매입 후 인근 지상주차장 조성 추진區(교통정책과)

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 市 주차환경개선사업(시비 50%) 선정 등 시비 확보 노력

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	4,500	-	4,000	-	-	-	-	4,000	500
시비	2,250	-	2,000	-	-	-	-	2,000	250
구비	2,250	-	2,000	-	-	-	-	2,000	250

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

소제중앙공원 인근 주차장 조성		임기내															임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
사전절차	부지매입 협 의																
	시비확보																
주차장 조성	부지매입																
	조성공사																

주관부서	교통정책과장 장영일	교통시설팀장 윤승상	담당자 김주영(☎ 4903)

2 민생경제 동구 (12건)

2-1. 청년 창업 테스트베드 구축 ---------- 15

2-2. 청년 월세 지원 ---------- 17

2-3. 청년 임대주택 지원사업 ---------- 19

2-4. 청년과 함께 소통하는 온·오프라인 소통창구 운영 ----- 21

2-5. 청년대상 원스톱 창업지원 ---------- 23

2-6. 물가·재난(대외경제위기) 통합대응체계 구축 ------ 25

2-7. 지역화폐 기반 민생경제 회복 ---------- 26

2-8. 중앙시장 '토토즐 푸드페스타' ---------- 28

2-9. 농산물 직거래장터 운영 ---------- 29

2-10. 대전역(중앙시장)~금산인삼축제장 셔틀버스 운행 --------- 30

2-11. 대청호·식장산·만인산자연휴양림 등 금산 관광지 연계 관광상품 개발 ---------- 32

2-12. 금산권과 연계한 산업단지 활성화 추진 ---------- 34

2-1
미래인재정책과

청년 창업 테스트베드 구축

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○
타기관협조	대전시 청년정책과(☎ 270-0822)				소요예산(백만원)		시비 300, 구비 160				

정책목표: 유휴공간을 활용한 창업 테스트베드 기반 구축을 통해 안정적인 창업환경을 제공함으로써 청년 창업가의 초기 창업부담 완화

1 정책개요

○ 사업위치: 원동 35-4번지 일원 / 대전 청년내일가게 사업 대상지

○ 사업내용: **「대전 청년내일가게 조성사업」**과 연계하여, 실전점포 운영 기회를 제공할 수 있는 훈련공간을 확대 조성·운영

< 2026년 대전 청년내일가게 조성사업 >

가. 사업기간: 2026년~2027년(2년간) / 연말 평가결과 "우수" 시 2027년 연장

나. 사업내용: 공간조성(스테이 10개실, 파일럿상점 4개소), 교육·컨설팅, 체류형 콘텐츠 운영

※ 지원내용: 인건비(30%), 운영비(15%), 사업비(55%)

다. 사 업 비: 200백만 원 / 시비 75%, 구비 25%

○ 사업규모: 파일럿상점 1개소 이내 / 사업성과에 따라 연차별 확대 검토

○ 사 업 비: 연간 10백만 원 / 임차료 및 DIT(참여자 직접 리모델링) 재료비

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 「대전 청년내일가게 조성사업」 공모 최종선정: 2026년 4월

○ 파일럿 상점(4개소) 공간 조성 및 운영: 2026년 6월~12월

○ 2027년 파일럿 상점 공간 조성: 2027년 2월~5월

○ 파일럿 상점 입점자 선정, 계약체결 및 운영: 2027년 5월~12월

○ 2028년 본예산 편성: 2027년 9월

○ 수행기관 선정 : 2028년 2월~3월

○ 사업 수행 관리·감독 : 2028년 3월~

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 시비(75%) 구비(25%)

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	460	-	460	200	200	10	20	30	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	300	-	300	150	150	-	-	-	-
구비	160	-	160	50	50	10	20	30	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
청년창업테스트베드 구축	파일럿상점 조성																
	파일럿상점 운영																
	수행기관 선정																
	사업운영																

주관부서	미래인재정책과장 유원식	청년청소년팀장 오충영	담당자 박예나(☎ 6346)

2-2
미래인재정책과

청년 월세 지원

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	대전시 청년정책과(☎ 270-0832)				소요예산(백만원)		구비 720				

정책목표: 청년층 주거비 부담 완화를 위해 주거비 일부를 지원하여 청년의 경제적 부담을 줄이고 자립기반 형성 및 지역정착을 유도하고자 함

1 정책개요

○ 지원대상: 대전 동구 거주 19~39세 이하 무주택 청년 가구

○ 지원내용: 실제 납부하는 월세의 최대 20만 원까지 최대 12개월 지원

○ 지원방식: 매월 월세 지원금 지급 청구에 따라 현금 지급

○ 사업규모: 50명 이내 / 사업성과에 따라 연차별 확대 검토

○ 사 업 비: 연간 120백만 원 / 월세 지원금

- 산출내역: 200천 원 × 12개월 × 50명

※「국토교통부 청년월세 지원사업」신청기간과 중복되지 않도록 신청기간 운영

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 국토부 청년월세 지원금 지급: 2026년 9월~

○ 국토부 청년월세 지원사업과의 중복지원 방지 및 자체 청년월세 지원사업 추진방안 검토: 2027년 상반기

○ 세부 사업 계획 수립: 2027년 7월 *자체 지원기준 마련

○ 2028년 본예산 편성: 2027년 9월

○ 사업 공고 및 신청·접수: 2028년~

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 구비(100%)

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	720	-	720	-	-	120	240	360	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	720	-	720	-	-	120	240	360	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
청년 창업 테스트 베드 구축	추진방안 검토																
	세부계획 수립																
	본예산 편성																
	사업수행																

주관부서	미래인재정책과장 유원식	청년청소년팀장 오충영	담당자 박예나(☎ 6346)

2-3
미래인재정책과

청년 임대주택 지원사업

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	-				소요예산(백만원)		구비 600				

정책목표: 청년층의 경제적 부담 완화를 위해 전세보증금 등 주거비를 지원

1 정책개요

○ 사업위치: 건축물의 안정성 및 지역경제 활성화 등을 고려하여 최적지 선정

○ 사업내용: 민간을 대상을 공급주택 확보 후, 청년에게 저렴하게 제공

주택공급자 모집·선정	⇨	협약체결	⇨	입주청년 모집·선정	⇨	임대차계약 체결
동구		구↔주택공급자		동구		구↔청년

○ 사업규모: 4호 / 소규모 시범사업 추진 후, 성과에 따라 확대 검토

○ 사 업 비: 연 200백만 원 / 전세보증금 및 전세보증보험료 등

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 근거 조례 제정: 2027년 3월

○ 2028년 본예산 편성: 2027년 9월

○ 주택 공급자 모집, 선정 및 협약체결: 2028년 2월~3월

○ 입주자 모집, 선정 및 계약체결: 2028년 4월~5월

○ 입주 및 주택관리: 2028년 6월~

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 연도별 투자계획(구비 100%)

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	600	0	600	0	0	200	200	200	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	600	0	600	0	0	200	200	200	0
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
청년 임대주택 지원사업	조례 제정																
	예산 편성																
	주택공급자 모집·선정																
	입주자 모집·선정																
	입주 및 사업운영																

주관부서	미래인재정책과장 유원식	청년청소년팀장 오충영	담당자 오충영(☎ 6342)

2-4
미래인재정책과

청년과 함께 소통하는 온오프라인 소통창구 운영

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○
타기관협조	대전시 청년정책과(☎ 270-0821)				소요예산(백만원)		시비 25				

정책목표: 정책 결정 과정에 청년들의 참여를 보장하고 사회 참여를 확대 지원

1 정책개요

○ 사업기간: 2026. 9.~계속

○ 사업대상: 동구 관내 청년(19~39세 이하)

○ 사업내용: 청년이 언제든지 편하게 본인의 생각을 말할 수 있는 창구 구축

- 제안내용: 제도 개선, 예산 절감, 주민 생활편익 증진 등을 위한 의견
- 제안방법: (온라인) 청년공간 동구동락 SNS 등을 통한 청년 제안 접수
  (오프라인) 청년공간 동구동락 방문하여 정책제안서 서면 제출

○ 사 업 비: 연 5,000천 원 / 시 청년공간 운영지원금 활용

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 온라인 정책제안 전용게시판 신설 및 소통창구 운영홍보 / ~2026. 12월

○ 온·오프라인 청년 소통창구 운영 개시 / 2027년 1월~

○ 청년 정책 제안카드 관리 및 처리결과 안내·환류 / 상시

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 연도별 투자계획(시비 100%)

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	25	0	25	5	5	5	5	5	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	25	0	25	5	5	5	5	5	0
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
청년과 함께 소통하는 온·오프라인 소통창구 운영	소통창구 홍보																
	소통창구 운영개시																
	처리결과 안내·환류																

주관부서	미래인재정책과장 유원식	청년청소년팀장 오충영	담당자 노승현(☎ 6345)

2-5
미래인재정책과

청년대상 원스톱 창업지원

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	-				소요예산(백만원)		구비 120				

정책목표: 청년 창업자의 초기 창업 부담 완화와 안정적인 사업 운영기반 마련 지원

1 정책개요

○ 사업기간: 2027. 1.~2030. 12.

○ 사업내용: 청년의 창업 리스크 완화를 위한 초기 창업비용 지원

○ 사업규모: 점포 6개소 이내 / 사업성과에 따라 연차별 확대 검토

○ 지원개요

- 지원대상: 18~39세 이하, 동구 소재 초기창업자 및 예비창업자
- 지원내용: 임차료 및 홍보비 등 창업 비용 지원 / 5백만 원 이내
- 지원방식: 청년 창업자가 선 납부 후, 청구에 따라 지원금 지급

○ 사 업 비: 연 30,000천 원 / 5,000천 원 × 6개소

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 사업계획 수립 및 2027년 본예산 편성 / 2026년 10월

○ 청년 창업 지원대상자 선정을 위한 공개모집 및 선정심의 / 2027년 3~4월

○ 지원 대상자 선정 및 창업비용 지원 / 2027년 5월~

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 연도별 투자계획(구비 100%)

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	120	0	120	0	30	30	30	30	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	120	0	120	0	30	30	30	30	0
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내															임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
청년대상 원스톱 창업지원 모델 개발	사업계획 및 예산편성																
	대상자모집 및 선정																
	창업비용 지원 및 사업운영																

주관부서	미래인재정책과장 유원식	청년청소년팀장 오충영	담당자 노승현(☎ 6345)

2-6
일자리경제과

물가·재난(대외경제위기) 통합대응체계 구축

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○
타기관협조	대전시 일자리경제정책과(☎ 270-4551)				소요예산(백만원)			-			

정책목표: 대외 경제 위기 발생시 물가급등, 경기침체, 소상공인 경영난 발생 등 지역경제 피해를 최소화하기 위한 비상 통합대응체계 구축 추진

1 정책개요

○ 물가 통합대응 컨트롤타워 구축 / TF팀 구성

○ 유관기관 협력체계 강화 / 지원 사업 추진 협력

○ 생활밀착형 물가 모니터링 강화 / 물가모니터요원 활용

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 경제문화국 중심 비상경제대응 TF 구성·운영

- 위기상황 발생 시 즉시 가동 ⇒ 물가·에너지·일자리 등 기능별 대응

○ 유관기관 협력체계 상시 협업 / 소상공인시장진흥공단, 신용보증재단 등

- 소상공인 지원 사업 정보 실시간 공유로 소상공인 지원의 신속성·적시성 제고

○ 물가모니터요원 운영 강화

- 주요 생필품 등 생활물가 동향 집중 점검을 통한 물가안정 관리

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획: 비예산

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

물가·재난 (대외경제위기) 통합대응체계 구축		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
비상경제 대응	TF구성																
	TF운영																
물가관리 대응	모니터링 실시																

주관부서	일자리경제과장 남향숙	경제정책팀장 송유민	담당자 김나현(☎ 4606)

2-7
일자리경제과

지역화폐 기반 민생경제 회복

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	대전시 온통대전 2.0 추진 TF(☎ 270-3547)				소요예산(백만원)		구비 5,600				

정책목표: 市 온통대전 플랫폼을 연계 활용한 동구 캐시백 운영으로 관내 지역화폐 이용률을 극대화하고 소비 유입을 통해 민생경제 회복 견인

1 정책개요

○ 대전지역화폐 「온통대전2.0」과 연계한 동구 추가 캐시백 지원 추진

- 운영내용: 온통대전 기본 캐시백(10%) + **동구 추가 캐시백(3%)** 지원
- 추진방법: 온통대전 플랫폼 내 동구 채널 연계 운영
- 소요예산: 연 16억 원*(추계) / 캐시백 보전금

*산출근거: 3,500억 원(市 온통대전 발행액) × 15%(동구 가맹점 비중) × 3%(캐시백)

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ ('26. 10.~12.) 市-區 실무협의 / 플랫폼 연계 운영 방식·범위 등 구체화

○ ('27. 상반기) 지원 근거 마련을 위한 조례 정비 / 「대전 동구 소상공인 지원 조례」 개정
추진계획 수립 및 예산 확보(1회 추경 편성 추진), 시스템 연동 구축

○ ('27. 하반기) 동구 캐시백 지원 운영 개시

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 동구 자체재원을 활용하여 추가 캐시백 지원 재원 마련

- '27년 제1회 추경 반영 후, 연도별 본예산 편성을 통해 재원 확보

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	5,600	-	4,800	0	800	1,600	1,600	800	800
구비	5,600	-	4,800	0	800	1,600	1,600	800	800

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

지역화폐 기반 민생경제 회복		임기내															임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
온통대전 연계추진	소상공인 지원조례 개정																
	추가 캐시백 지원																

주관부서	일자리경제과장 남향숙	경제정책팀장 송유민	담당자 박소연(☎ 4605)

2-8
일자리경제과

중앙시장 ‘토토즐 푸드페스타’

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	-				소요예산(백만원)		구비 250				

정책목표: 특색있는 원도심 주말축제 개최로 지역 상권 활성화 도모와 경쟁력 제고

1 정책개요

○ (행 사 명) 중앙시장 ‘토토즐 푸드페스타’
○ (기 간) 2026. 8. 14.~ 9. 12. / 연중 5월(2027. ~ 2030.)
○ (장 소) 중앙시장 화월통 일원
○ (주요내용) 먹거리 부스, 플리마켓, 문화공연, 다양한 이벤트 등
○ (예 산 액) 250백만 원(구비 100%)

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ (2026. 8. 14. ~ 9. 12.) ‘토토즐 푸드페스타’ 추진 / 매주 금·토 5주(10회)
○ (2026. 9. 18. ~ 12. 26.) 백년시장(1년차) 동행축제 등 연계 지속 추진
○ (2027. 1. ~ 12.) 토토즐 푸드페스타 및 백년시장 육성사업(2년차) 연계 추진
○ (2028. ~ 2030.) 연차별 ‘토토즐 푸드페스타’ 추진

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 연속성 있는 사업 추진을 위한 안정적인 재원 확보 필요(구비 100%)
○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	250	-	250	50	50	50	50	50	-
구 비	250	-	250	50	50	50	50	50	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

토토즐 축제		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
토토즐 축제 개최	사전준비																
	시 식 회																
	야시장운영																
	결과보고																

주관부서	일자리경제과장 남향숙	시장활성화팀장 임수진	담당자 임한얼(☎ 4614)

2-9
지역산업과

농산물 직거래장터 운영

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	-				소요예산(백만원)		구비 5				

정책목표: 추석 명절을 맞아 관내 농가와 지역업체의 판로를 확대하고, 주민에게 지역 농·특산물 구매 기회를 제공하기 위해 직거래장터를 운영

1 정책개요

○ 사업내용: 추석 명절 전 농·특산물 직거래장터 개최 및 필요 시 포도 등 지역농산물 출하시기에 맞춘 직거래장터 운영

○ 일시·장소: 추석명절 연휴 전후 / 동구청사

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 추진상황: 추석 직거래장터 개최 계획 수립, 참여 농가 선정 완료

○ 추진계획: 판매대 배치, 장터 개최, 행사 후 판매실적·참여자 의견 파악

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 구비 연 1백만 원 편성

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	5	-	4	1	1	1	1	-	1
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	5	-	4	1	1	1	1	-	1
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

농·특산물 직거래 장터 운영		임기 내														임기 후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
농·특산물 직거래 장터 운영	추석명절 직거래 장터																
	출하시기 수시장터 (필요시)																

주관부서	지역산업과장 황운서	농정팀장 이은정	담당자 황서영(☎ 4643)

2-10
관광문화체육과

대전역(중앙시장)-금산인삼축제장 셔틀버스 운행

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	금산군 관광체육과(☎ 041-750-2262)				소요예산(백만원)			100			

정책목표: 동구와 금산 축제 개최 시 셔틀버스 운행 및 교류 프로그램 운영으로 광역 간 상권 활성화와 방문객 편의 제공

1 정책개요

○ 동구-금산 축제 상권 간 셔틀버스 운행 및 교류 프로그램 운영을 통해 방문객 순환과 체류시간 확대, 양 지역 소비 활성화 도모

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 관련규정 검토: 2026. 11. ~ 1.

○ 동구-금산 간 협력체계 구축: 2027. 2. ~ 4.

○ 셔틀버스 운행 구간·횟수 검토: 2027. 5. ~ 6.

○ 용역계약 추진: 2027. 7. ~ 8.

○ 셔틀버스 운행: 2027. 10.

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	100	-	80	-	20	20	20	20	20
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	100	-	80	-	20	20	20	20	20
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

구분		임기내															임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
축제장 간 셔틀버스 운행	관련규정 검토																
	협력체계 구축																
	운영구간 검토																
	계약추진																
	운행																

주관부서	관광문화체육과장 강미정	축제팀장 서용제	담당자 이향표(☎ 6673)

2-11

관광문화체육과

대청호·식장산·만인산자연휴양림 등 금산 관광지 연계 관광상품 개발

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	금산군 관광체육과(☎ 041-750-2263)				소요예산(백만원)		기금 600				

정책목표: 대청호, 식장산, 만인산자연휴양림 등 금산군의 주요 관광지를 연계한 관광상품을 개발하여 동구-금산군 지역경제 활성화 도모

1 정책개요

○ (추진배경) 광역 관광 수요 증가에 따라 동구-금산군 연계관광 필요성 대두

○ (주요내용) 대전 동구, 금산군의 주요 관광지 연계 관광상품 개발

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 대전역을 거점으로 하여 동구(대청호, 식장산, 만인산 등)와 금산군의 주요 관광지를 편리하게 여행할 수 있는 관광상품 개발·운영

- 코레일과 협업 또는 지방소멸대응기금을 활용한 관광 투어 프로그램 운영

※ 동구-금산군 연계 관광상품(안)

구 분	여행 일정
당일 코스	대전역 → 소제동(철도관사촌) → 점심식사 → 금산 주요 관광지 → 대전역
1박2일 코스	(1일차) 대전역 → 소제동(철도관사촌) → 중식 → 식장산·만인산 → 석식 → 숙소 (2일차) 금산 주요 관광지 → 중식 → 금산 주요 관광지 → 대전역

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안 : 지방소멸대응기금 우선 활용, 미확보 시 구비 편성

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	600	-	525	-	150	150	150	75	75
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	600	-	525	-	150	150	150	75	75

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
관광상품 개발 및 운영	프로그램 운영				■	■		■	■	■		■	■	■		■	

주관부서	관광문화체육과장 강미정	관광진흥팀장 오지연	담당자 박정원(☎ 6685)

2-12
지역산업과

금산권과 연계한 산업단지 활성화 추진

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○
타기관협조	금산군 산업경제실(☎ 041-750-3032)				소요예산(백만원)			-			

정책목표: 관내 산업단지 및 예정지와 연계하여 금산권 기업들과의 상생을 위한 산업단지 기반조성 필요

1 정책개요

○ 우리 구 산업단지와 금산권 농공단지의 **기업인 교류**를 통해 공동 애로사항 발굴

○ 경제공동체 역할을 기대할 수 있는 **연합 기업인협의회를 구성**

→ 향후, 동구·금산 산업벨트 조성을 위한 민간플랫폼 역할 수행

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 우리 구 산업단지 활성화 방향 구체화

- (하소산단) 기업입주를 활성화하기 위해 행정·제도적 지원
- (신규산단) 타당성·경제성이 높은 대별지구를 선택하여 집중

○ 금산군과 연계한 산업·경제 협력 기반 강화

- 동구·금산군 기업인 연합협의회 구성 및 운영을 통해 자재 수급, 산업정보 교류 등 기업 간 협력 네트워크 구축
- 지역 간 산업 연계 및 상호 보완을 통한 경제공동체 기반 마련과 지속 가능한 상생협력 방안 모색

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획: 비예산

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기 내														임기 후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
금산권과 연계한 산업단지 활성화 추진	동구·금산군 기업인 연합 협의회 구성																

주관부서	지역산업과장 황운서	기업지원팀장 이진영	담당자 김종천(☎ 6913)

3 명품교육 동구 (8건)

3-1. 국·공립 유치원 확충 지원 ---------- 36

3-2. 공공보육 확충으로 안심양육 환경조성 ---------- 37

3-3-1. 영유아의 발달과 성장을 위한 건강한 환경 구축(어린이집) ---------- 39

3-3-2. 영유아의 발달과 성장을 위한 건강한 환경 구축(유치원) ---------- 41

3-4-1. 시차출근 및 유연근무 지원 확대(시간제·야간연장보육) --------- 42

3-4-2. 시차출근 및 유연근무 정착(공무원 유연근무) ---------- 44

3-5. 다문화 특성화 학교 신설, 맞춤형 교육, 우수인재 배출 ---------- 45

3-6. 맞춤형 진로설계 지원으로 미래인재 양성 ---------- 47

3-7. 한밭중학교 이전 지원 ---------- 48

3-8. AI·디지털 교육 기반 조성 ---------- 49

3-1
미래인재정책과

국 · 공립 유치원 확충 지원

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○
타기관협조	대전시 교육청 행정과(☎ 616-8666)				소요예산(백만원)			-			

정책목표: 국공립 유치원 확충 지원을 통한 동 · 서 간 교육격차 완화 및 학부모 교육 · 보육 부담 경감

1 정책개요

○ **(사업기간)** 2026. ~ 2030.

○ **(사업내용)** 지역 내 유아교육 수요 및 국공립 유치원 확충 필요 지역을 조사 · 분석하여 교육청에 확충 건의 및 협의 추진

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 관내 유치원 및 유아 인구 현황 조사

- 국공립 유치원 정원 · 현원 등 현황 파악 및 권역별 유아 인구 분석

○ 학부모 대상 국공립 유치원 이용 수요 조사

- 어린이집 재원 학부모 등을 대상으로 국공립 유치원 이용 의향, 희망 지역 등 조사

○ 국공립 유치원 확충 필요지역 선정

- 유치원 현황, 유아 인구, 학부모 수요, 재개발 지역 등을 종합적으로 검토

○ 교육청과 국공립 유치원 확충 방안 협의 및 확충 지원

- 수요조사 및 지역별 분석 결과를 바탕으로 교육청에 확충 건의 및 확충 방안 등 협의

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획 / 비예산

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명	임기 내														임기 후
	2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
국·공립 유치원 확충 지원																

주관부서	미래인재정책과장 유원식	교육지원팀장 박영미	담당자 최두희(☎ 7005)

3-2
가족지원과

공공보육 확충으로 안심양육 환경조성

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	-	○	-	○	○	○	-	-	○	○	○
타기관협조	대전시 아동보육과(☎ 270-0691)				소요예산(백만원)			국비 385, 시비 261, 구비 124			

정책목표: 맞벌이 가정 증가와 양질의 공공보육 서비스에 대한 요구 확산에 따라 국공립어린이집을 확대하여 공공보육 인프라 확충

1 정책개요

○ 맞벌이 가정 증가와 다양한 근로형태 확산으로 보육 수요가 다변화되고 있으며 양질의 공

공보육 서비스에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있음

○ 국공립어린이집 확충을 통해 공공보육 이용률을 제고하고 보육의 공공성을 강화하여 안심양육 환경조성

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 국공립어린이집 설치

(단위: 개소)

구 분	합 계	2027년	2028년	2029년	2030년
국공립확충(예정)	7	1	1	1	4

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 국·시비보조금 교부에 따른 소요재원 조달

- 리모델링비: 국 50%, 시 35%, 구 15%
- 기자재비: 국 50%, 시 25%, 구 25%

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	770	-	770	-	110	110	110	440	-
국 비	385	-	385	-	55	55	55	220	-
시 비	261	-	261	-	37	37	37	150	-
구 비	124	-	124	-	18	18	18	70	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

국공립어린이집 확충(국비)		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
국공립 어린이집 확충 (국비)	국공립 어린이집 설치																

주관부서	가족지원과장 김지순	보육지원팀장 이정연	담당자 김기요(☎ 4538)

3-3-1

가족지원과

영유아의 발달과 성장을 위한 건강한 환경 구축 (어린이집)

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○
타기관협조	대전시 아동보육과(☎ 270-0692)				소요예산(백만원)			국비 103.4, 시비 51.7, 구비 51.7, 기타 5			

정책목표: 어린이집 개·보수비와 환경개선 비용 지원을 통해 안전하고 쾌적한 보육환경을 조성하고 영유아와 보호자가 안심할 수 있는 보육 제공

1 정책개요

○ (지원대상) 정부인건비 지원 어린이집(국공립, 사회복지법인 등)

○ (지원목적) 영유아의 건강과 안전을 위해 노후 어린이집 시설 개·보수 및 장비 교체로 안전한 보육환경 조성

○ (지원기준) 어린이집 노후화, 안전성, 최근 지원내용 등을 고려하여 선정

※ 제외 ① 행정처분을 위한 절차 진행 중이거나 최근 3년 이내 행정처분을 받은 시설
② 국토교통부에서 진행 중인 그린리모델링 사업 최근 3년 이내 지원대상

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 2027년 어린이집 기능보강 신청 안내에 따른 수요 조사 중

○ 2027년 기능보강 선정 결과('26.10월)에 따른 '27년 본예산 계상

○ 2027년 이후 선정 기관 개·보수 공사 및 노후장비등 교체 추진

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 국·시비보조금 교부에 따른 소요재원 조달(국 50%,시 25%,구 25%)

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	211.8	-	176.8	32.8	35	35	39	35	35
국비	103.4	-	86.4	16.4	17	17	19	17	17
시비	51.7	-	43.2	8.2	8.5	8.5	9.5	8.5	8.5
구비	51.7	-	43.2	8.2	8.5	8.5	9.5	8.5	8.5
기타	5	-	4	0	1	1	1	1	1

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

어린이집 기능보강(국비)		임기내															임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
어린이집 기능보강 (국비)	-개보수비																
	-장비비																
	-장애아 개보수비																
	-장애아 장비비																

주관부서	가족지원과장 김지순	보육지원팀장 이정연	담당자 한보현(☎ 4537)

3-3-2
미래인재정책과

영유아의 발달과 성장을 위한 건강한 환경구축(유치원)

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-		미	정		-	-	○
타기관협조	-				소요예산(백만원)		미정				

정책목표: 유치원 시설 개선 지원을 통해 안전하고 쾌적한 보육·교육 환경을 조성하고, 유아의 건강한 성장을 지원

1 정책개요

○ **(추진기간)** 2027. ~ 계속

○ **(사업대상) 관내 유치원 27개소**

○ **(주요내용)** 교육경비보조금 지원대상을 유치원까지 확대하여 시설 개선 지원

※ 기존 교육경비보조금 지원사업 대상: 초 · 중 · 고 · 기타 47개소

2 실천계획

○ **유치원 교육환경 지원방안 검토**

- **기존 교육경비보조금 지원사업과 연계한 효율적 지원방안 검토**

○ 대상별 교육경비 예산배분 기준 마련

- 유치원 · 초 · 중 · 고 · 기타 학교 등 대상별 지원규모 및 배분방식 검토
- 기관수요, 대상기관 수, 필요성 및 지원효과 등 종합적으로 고려한 예산 배분

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ **(소요재원)** 교육경비보조금 예산 범위 내 / 구비 100%

○ **(투자계획)** 기존 교육경비보조금 지원 대상 및 예산 배분 조정

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

○ 교육경비보조금 지원계획 수립, 공모 및 선정 / 2027. 1. ~ 4.

○ 교육경비보조금 지원 등 사업 운영 / 2027. 5. ~ 12.

주관부서	미래인재정책과장 유원식	교육지원팀장 박영미	담당자 최두희(☎ 7005)

3-4-1
가족지원과

시차출근 및 유연근무 지원 확대(시간제·야간연장보육)

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○
타기관협조	대전시 아동보육과(☎ 270-0683)				소요예산(백만원)		국비 6,080, 시비 3,716, 구비 2,504				

정책목표: 가정양육 중인 영아도 시간단위 보육서비스를 이용할 수 있도록 지원하여 시차출근 및 유연근무 등 다양한 근로형태에 따른 일시적 돌봄수요에 대응

1 정책개요

○ 양육·보육 환경의 개선을 통한 부모가 안심할 수 있는 직무종사 기반 조성

○ 시간제 및 야간연장보육 지원으로 다양한 근로형태에 따른 돌봄공백 해소

① 시간제보육 사업

- 지원목적: 가정양육 중에도 지정된 제공기관에서 시간단위로 보육서비스를 이용할 수 있도록 보육료를 지원하여 부모 육아부담 해소
- 지원대상: 부모급여 또는 양육수당 수급 가구
- 운영현황: 독립반 14개소 17개반, 통합반 8개소 8개반 등 22개소 25개반 운영

② 야간연장 어린이집

- 지원목적: 시차출근 및 유연근무 가정의 돌봄 공백 해소와 안정적인 경제활동 지원
- 운영현황: 총 64개소

※ 연장보육반: 16:00~19:30 운영, 야간연장보육반: 19:30~00:00 운영

2 실천계획

○ 시간제보육 제공기관과 야간연장 어린이집의 안정적인 운영을 지원하고 지역별 보육수요를 고려하여 단계적으로 확충

(단위: 개소)

구 분	합 계	2027년	2028년	2029년	2030년
시간제보육 제공기관 추가 개소수	**4**	1	1	1	1
야간연장 어린이집 추가 개소수	**7**	1	1	1	4

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	12,300	933	9,864	933	2,214	2,473	2,741	1,503	1,503
국비	6,080	461	4,858	461	1,058	1,211	1,367	761	761
시비	3,716	281	2,986	281	678	751	827	449	449
구비	2,504	191	2,020	191	478	511	547	293	293
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

시간제보육·어린이집 보육교직원인건비		임기내														임기후
		2027년				2028년				2029년				2030년		
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
시간제보육·어린이집 보육교직원인건비(국비)	보육료 예탁금															
	보육교직원 인건비&수당															
	어린이집 (운영비·인건비)															

주관부서	가족지원과장 김지순	보육지원팀장 이정연	담당자 양난주(☎ 4536) 박성수(☎ 4533)

3-4-2
행정지원과

시차출근 및 유연근무 정착(공무원 유연근무)

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-		-	○	-	-	○
타기관협조	-				소요예산(백만원)			-			

정책목표: 유연근무 활성화와 책임있는 복무관리의 조화를 통한 안정적 제도 정착

1 정책개요

○ 민선9기 공약 사항과 연계한 자율적 · 성과 중심의 유연근무제 확대 추진

○ 근무 형태 다변화에 대응하는 투명한 복무 관리 기준 수립 및 실효성 있는 점검 추진

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ ('26. 9.~10.) 대전광역시 동구 공무원 유연근무제 운영지침 제정

○ ('26. 10.) 유연근무 활성화 권장 공문 발송(유연근무제 운영지침 포함)

○ (연 중) 유연근무 이행실태 주기적 점검을 통한 건전한 복무 기강 확립

- 주기적 복무 점검 및 현장 의견 수렴(설문조사)을 통해 제도에 대한 조직 · 주민 신뢰도 제고

○ ('27년~'30년) 전 직원의 50% 이상 유연근무 참여 기조 유지 및 유연근무제 안정적 안착 도모

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 연도별 투자계획: 해당없음

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
시차출근제 및 유연근무 지원확대	운영지침 제정 및 공문발송																
	복무점검 실 시																지속추진
	참여기조 유지(50%)																

주관부서	행정지원과장 강용준	총무팀장 유종윤	담당자 김병준(☎ 4103)

3-5
도서관운영과

다문화 특성화 학교 신설, 맞춤형 교육, 우수인재 배출

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○
타기관협조	대전시 교육청소년과(☎ 270-0860)				소요예산(백만원)			구비 24			

정책목표: 만학도의 교육 수요 감소에 따라 대전시립중고등학교의 새로운 교육방향 정립 지원으로 관내 평생교육 생태계 활성화

1 정책개요

○ **(추진배경)** 다문화가정의 안정적인 지역사회 적응과 정착 지원을 통한 중장기적 인재 양성

○ **(사업기간)** 2027. ~ 2030. 6.

○ **(사업장소)** 학력인정 대전시립중고등학교 및 공공 유휴 공간 등

○ **(사업대상)** 관내 다문화가정 학생 및 유학생, 일반 주민 등

○ **(사업내용)** 대전시립중고등학교 등 관내 교육 자원을 연계한 다문화 교육 특성화 프로그램 운영

- 한국어 교육, 한국 사회 적응 지원 교육, 문화 다양성 이해 교육 등

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ (2027년) 다문화 특성화 교육 추진을 위한 <u>기관 간 협의</u>

- 관내 대학(5개교), 대전시립중고등학교, 市 및 대전시 교육청 등과 유휴 공간 확보와 교육 운영 내용 구성 논의

○ (2028년) 다문화 특성화 교육 <u>시범운영</u>

- 관내 대학 자원을 연계하여 동구통합가족센터와 동구청 강의실(9층), 대학 강의실 등을 활용한 **다문화가정 아동 및 유학생 대상** 교육 운영

○ (2029~2030년) 대전시립중고등학교를 연계한 다문화 교육 <u>활성화</u>

- 만학도 교육 수요 감소에 따른 학교 교육 공간 확보 후 **저학력 다문화가정 성인 대상** 교육과정 운영

※ 다문화가정 아동은 학교 교육과정으로 교육을 받고 있어 시립중고 교육 대상에서 제외

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ **(조달방안)** 구비 및 관내 대학 앵커 사업 연계

○ **(연도별 투자계획)**

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	24	-	19	-	-	4	10	5	5
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	24	-	19	-	-	4	10	5	5
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2027년				2028년				2029년				2030년		
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
다문화 특성화 학교 신설 맞춤형 교육 우수인재 배출	사전협의															
	시범운영															
	확대운영															

주관부서	도서관운영과장 이문숙	평생학습팀장 한상미	담당자 장경화(☎ 7015)

3-6
미래인재정책과

맞춤형 진로설계 지원으로 미래인재 양성

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-		미	정		○	○	○
타기관협조	대전시 교육청소년과(☎ 270-0853)				소요예산(백만원)		미정				

정책목표: 학생의 진로 · 적성에 맞는 다양한 교육활동 지원을 통해 학생의 자기주도적 진로탐색 및 미래역량 강화

1 정책개요

○ **(사업기간)** 2027. ~ 계속

○ **(사업대상)** 관내 초 · 중 · 고등학생 등

○ **(주요내용)** 교육경비보조금을 통한 '맞춤형 교육과정' 지원 및 학교 수요를 반영한 진로 · 진학 · 직업체험 프로그램 운영

2 실천계획

○ 교육경비보조금을 통한 진로 · 적성 관련 맞춤형 교육 지원 강화

- 진로 · 적성 관련 교육활동 심사 가점 부여

○ 학교 수요를 반영한 맞춤형 진로직업체험 프로그램 운영

- 학생 및 학교의 수요를 반영한 체험 프로그램 운영

○ 급변하는 교육제도에 대한 선제적 대응과 진로 · 진학 역량 강화

- 4차 산업시기에 맞는 창의융합형 진로 · 진학 설계 지원

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ **(소요재원)** 구비 100% ※ 진로·직업체험 프로그램: 시비 80%, 구비 20%

○ **(투자계획)** 교육경비보조금 및 진로 · 진학 · 직업 프로그램 예산 매년 편성하여 지속 추진

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

○ 지방보조금관리위원회 상정 및 예산 편성 / 2026. 11.~12.

○ 진로 · 직업체험 프로그램 보조금 신청 → 市 / 2027. 3.

○ 사업 추진 및 정산 / 2027. 2. ~ 2028. 2.

주관부서	미래인재정책과장 유원식	교육지원팀장 박영미 관학협력팀장 임수진	담당자 최두희(☎ 7005) 김청자(☎ 6813)

3-7
미래인재정책과

한밭중학교 이전 지원

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-
타기관협조	대전시 교육청 행정과(☎ 616-8663)				소요예산(백만원)			-			

정책목표: 지역별 교육 수요 및 개발여건을 고려한 학교 이전·재배치를 통해 학교시설의 효율적 활용 및 교육 수요 대응

1 정책개요

○ **(추진기간)** 2026. ~ 임기 내

○ **(이전학교)** 한밭중학교

○ **(대 상 지)** 성남동 540번지

○ **(사업내용)** 한밭중 이전 필요성 관계기관 건의 및 협의, 지역사회 의견 수렴 등을 통해 학교 이전 · 재배치 추진 지원

2 실천계획

○ 한밭중학교 이전 건의 및 관계기관 협의 지속

- 구성2구역 주거환경개선사업 및 인근 재개발사업에 따른 이전 필요성 지속 건의
- 관계기관 협의를 통한 이전 관련 사항 검토 및 행정적 지원

○ 지역사회 의견 수렴

- 학부모 · 학생 등 지역사회의 한밭중학교 이전 관련 의견 수렴 및 전달
- 민 · 관 협의체 구성 등을 통한 의견 조정 등

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획 / 비예산

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명	임기 내														임기 후
	2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
한밭중학교 이전지원																

주관부서	미래인재정책과장 유원식	교육지원팀장 박영미	담당자 박영미(☎ 7002)

3-8
기획실

AI·디지털 교육 기반 조성

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	○	-		○	-	○
타기관협조	과학기술정보통신부 국민인공지능서비스추진단(☎ 044-202-6537)				소요예산(백만원)			국비 261, 구비 743, 기타 102			

정책목표: 지 · 산 · 학 협력으로 AI 교육거점 기반을 조성하고, 전 세대 AI 역량을 강화하여 동구 AI 대전환 촉진

1 정책개요

○ **(AI·디지털 교육 거점 조성)** 관내 유휴공간을 활용한 공간 조성

- 위　　치: 관내 유휴공간 및 협력공간 등
- 내　　용: AI 및 Physical AI 교육장, AI 체험 전시, 문화공간 등

○ **(AI·디지털 교육 거버넌스 구축)**

- 지 · 산 · 학 협의체 구성, 생애주기별 AI · 디지털 프로그램 운영

【예시 사업】

- (아동) 방과후 돌봄과 AI 로봇대회 연계형 프로그램, AI를 활용한 놀이 수업
- (청년/청소년) 빅데이터 분석 및 딥러닝 알고리즘 실습, 심화 과정
- (소상공인, 중장년) 생활에 적용 가능한 생성형 AI 교육

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ **(추진상황)**

- 교육부 교육혁신 선도지구 공모사업 참여 신청 / 2026. 9.
- 초등 · 중학교 및 대학 간 AI교육 지원체계「AI NEXT」운영 / 2026. 9.
- 5개 대학 AI교육 실무협의: 앵커 · AID · SW중심사업단(15명) / 2026. 9.

○ **(실천계획)**

단계	기간	목표	세부내용
1단계	2026	방향설정 및 사업비 확보	▪ 교육 거점 공간 위치 선정 및 추진방식 결정 ▪ 교육 콘텐츠 개발 및 연간 추진계획 수립
2단계	2027	지·산·학 협력 파일럿 과정 운영	▪ 지·산·학 협의체 구성 및 교육·행사 운영 ▪ 거점공간 조성 재원 마련 및 이용자 의견 수렴
3단계	2028	교육대상 확대 및 협의체 활성화	▪ 협의체 활성화 및 학교 안팎 AI교육체계 확장 ▪ 거점공간 중심 프로그램 고도화
4단계	2029	사업 정착 및 활성화	▪ AI 교육지원 시스템 정착 및 활성화

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ (조달방안)

- 공간조성: 특별조정교부금(시설비), 구비(자산취득) 등
- 사업운영: 공모사업, 교육청특별회계전입금, 기타 재원(대학 연계) 등

○ (연도별 투자계획)

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	1,106	-	1,106	122	624	120	120	120	-
국비	261	-	261	61	50	50	50	50	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	743	-	743	43	550	50	50	50	-
기타	102	-	102	18	24	20	20	20	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
거점공간 조성	대상지선정 재원확보																
	공간조성																
프로그램 운영	협의체 구성																
	프로그램 운영																

주관부서	기획실장 심진섭	AI 혁신팀장 강경희	담당자 박지애(☎ 6623)

4 관광문화 동구 (16건)

4-1. 대청호 일원 체류형 민박시설 지원 기반 마련 ---------- 52
4-2. 식장산 반려동물 파크 조성 ---------- 54
4-3. 빵타워·K-푸드 공간 조성 ---------- 55
4-4. 명상정원 시설 확충 ---------- 57
4-5. 「세상에서 가장 긴 벚꽃길」 대청호 벚꽃축제 활성화 ---------- 59
4-6. 「세상에서 가장 긴 벚꽃길」 글로벌 마라톤 대회 개최 ---------- 61
4-7. 가양동 능성(陵城) 편의시설 설치 ---------- 63
4-8. 이사동 한옥마을 활성화 ---------- 64
4-9. 대전 역세권 야외공연장 설치(소제중앙공원) ---------- 66
4-10. 산내동 국민체육센터 건립 ---------- 68
4-11. 판암동 축구장 조성 지원 ---------- 70
4-12. 용운동 등 파크골프장 조성 지원 ---------- 72
4-13. 한밭중학교 이전 시 야구장 시민에게 개방 ---------- 74
4-14. 신인동 탁구회관 건립 ---------- 76
4-15. 마산동 삼거리~관동묘려 한터 설치로 주차장 확보 ---------- 78
4-16. 대청호 수변 탄소중립 특화 생활밀착형 숲 조성 ---------- 80

4-1
기획실

대청호 일원 체류형 민박시설 지원 기반 마련

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○
타기관협조	대덕구청 기획실(☎ 608-6042)				소요예산(백만원)			-			

정책목표: 대청호 일원 기존 주택을 활용한 체류형 민박 기반 조성을 통해 주민소득 창출 및 체류형 관광 활성화 방안 검토

1 정책개요

○ **(입지)** 대청호 일원 61.26km^{2}가 상수원보호구역 지정(대청동의 97%)

○ **(규제)** 상수원보호구역, 수질보전특별대책지역, 수변구역 등 7중 규제

- 상수원보호구역 환경정비구역 내 음식점 증축 허용, 민박업 불허

  * 건축물별 오수발생량(BOD, mg/L): 일반음식점(한식) 330, 농어촌민박 140

○ **(정부정책)** 안전한 물환경 조성, 비점오염원 관리 및 상수원 수질관리 강화를 주요 방향으로 추진 및 물환경 보전 관련 투자 확대

2 추진상황 및 세부 실천계획

협력 체계	• 대청호 유역 공동발전협의회 구성 / '26.下 ***대청호 유역 공동발전협의회('23. 4.~현재)**: 대전동구·대덕구, 충북청주·보은·옥천 • 대청호 유역 공동발전협의회 운영(반기별) / '27~'30 - 정기회·실무협의회를 통한 규제개선 사례·적용방안 등 논의 • 대청호 유역 공동발전협의회 공동건의문 채택 / '27.上 • 市·區 협력체계 및 지역 국회의원 등 정책 협의 / '27.下~'30
인식 확산	• 규제개선 인식 확산을 위한 주민 포럼 개최 / '27 • 대청호 규제개선 서명 운동 / '28.上 • 규제개선 필요성 홍보를 위한 방송·언론 등 대응 / '27~'30

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획: 해당없음

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내															임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
협력체계	협의회 구성																
	협의회 운영																
	공동건의 채택																
	시구 및 국회의원 정책협의																
인식확산	주민포럼 개최																
	서명운동																
	방송·언론 대응																

주관부서	기획실장 심진섭	기획팀장 주우성	담당자 이지수(☎ 4054)

4-2
공원녹지과

식장산 반려동물 파크 조성

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	1,050	-	-	-	-	○
타기관협조	-				소요예산(백만원)		구비 1,050				

정책목표: 반려가구 증가에 따라 공원 내 반려동물 놀이터를 조성하여 반려동물과 함께 여가를 보낼 수 있는 공원시설 확충 및 반려동물 복지증진

1 정책개요

○ (위　　치) 세천동 607번지 / 세천근린공원 내
○ (기　　간) 2027. 1. ~ 2028. 3.
○ (사 업 비) 1,050백만 원(용역 50, 공사 1,000) / 용역 추진 후 공사비 변동가능
○ (사업내용) 공원 내 반려동물 놀이터 조성 약 4,500㎡

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 2026. 9.: 도시공원 내 적정 부지 선정 및 사업계획 수립
○ 2026. 12.: 2027년 본예산 용역비(50백만 원) 편성
○ 2027. 1. ~ 7.: 실시설계용역 추진
○ 2027. 3.: 착수보고회 개최 / GB 등 관련부서 소관사항 사전검토 등
○ 2027. 4.: 주민설명회 개최
○ 2027. 6. ~ 8.: 관련부서 협의 및 실시계획 인가 / GB행위허가 등
○ 2027. 6.: 2027년 추경예산 조성 공사비 확보
○ 2027. 8. ~ 2028. 2.: 반려동물 파크 조성공사 추진
○ 2028. 3.: 반려동물 파크 조성공사 준공 및 운영

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획 / ※ 부지 선정 후 사업규모 산정 및 연도별 투자계획 수립

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

식장산 반려동물 파크 조성		임기 내														임기 후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
실시설계	용역비 확보																
	계획(안) 작성																
	행정절차 이행																
조성공사	공사비 확보																
	공사추진																

주관부서	공원녹지과장 천지혜	공원조성팀장 이지영	담당자 김주은(☎ 6733)

4-3
관광문화체육과

빵타워·K-푸드 공간 조성

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	-				소요예산(백만원)		구비 1,340				

정책목표: 역세권 빵 타워 조성 및 베이커리 축제 개최를 통해 동구를 세계적 빵의 도시로 조성

1 정책개요

○ (추진배경) 일회성 빵축제를 넘어 상시적 빵 관광 인프라 구축 필요

○ (주요내용) 대전역 주변 빵 테마 공간 조성 및 베이커리 축제 개최

- 빵 제조·판매시설, 카페, 회의공간, K푸드 시연회 공간 등 설치
- 전국 빵 브랜드 집결로 빵의 도시 이미지 확립 및 계절별 빵 축제 개최
- 시그니처 메뉴 홍보 및 판매, 경연대회 개최 등

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ **복합 빵 테마 공간 조성(빵 타워)**

- (조성방안) 타워 신축(예상 소요예산 1,000억 이상)은 대규모 예산 투입이 필요해 즉시 추진이 어려워 관내 대체공간을 활용한 테마공간 조성 검토
- (추진계획)
  - (1단계) 관내 건물 현황 파악으로 적정 장소 발굴
  - (2단계) 최종 장소 선정 및 사업방식 결정(민간투자 등)
  - (3단계) 민간기업 유치 및 행정절차 이행 / MOU
  - (4단계) 민간기업 운영 행정지원 및 프로그램 콘텐츠 개발 등
- (주요내용) 전국 유명 빵 전시·판매, 빵의 역사 및 홍보 전시관 운영, 베이커리 경연대회 수상 업체에 입점 또는 홍보 기회 제공, 베이킹 체험 및 실습 교육 진행 등

○ 베이커리 축제 개최

- (추진방안) 우선적으로 10월 개최 예정인 ‘대전 동구동락 축제’와 연계, 2027년부터 국제 베이커리 컨테스트 형태 축제 개최 검토

※ 대전관광공사에서 매년 빵축제를 개최하고 있어 다른 형태 행사로 개최

- (운영방식) 관내 대학 RISE사업단 및 베이커리 단체 등 참여를 통해 축제 운영
- (주요내용) 베이커리 경연대회, 시그니쳐 메뉴 전시, 연계 이벤트 등

※ 2027년부터 약 2.9억 규모로 개최 준비(10개국 100명 초청, 총 2,000명 참여)

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 구비 편성

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	2030년 7월~
계	1,340	-	990	-	290	350	350	-	350
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	1,340	-	990	-	290	350	350	-	350
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 빵타워 관련예산 미포함

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
빵타워 조성	적정장소 발굴																
	민간기업 유치																
	mou등 이행																
국제 베이커리 축제 운영	축제 개최 (회)					1				1				1			1

주관부서	관광문화체육과장 강미정	관광진흥팀장 오지연	담당자 최은우(☎ 6683)
		축제팀장 서용제	담당자 이향표(☎ 6673)

4-4
공원녹지과

명상정원 시설 확충

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	-				소요예산(백만원)		구비 300				

정책목표: 대청호 일원 수려한 수변 자연경관을 지닌 명상정원 경관 및 이용환경 개선을 통한 우수한 자원으로서의 관광 활성화 도모

1 정책개요

○ (위　　치) 추동 680번지 일원 / 명상정원

○ (기　　간) 2027. ~ 2029.

○ (사 업 비) 300백만 원

○ (사업내용) 명상정원 시설 정비를 통한 이용 환경 개선

- 야간보행 개선: 야간 보행환경 개선을 위한 하이브리드 가로등 설치
- 편의시설 확충: 노후 휴게시설 교체 및 정비 약 10개소, 야자매트 설치 등
- 경관 식재: 관목 및 계절별 초화류 식재 면적 확대

[명상정원 현황]

▸ 위　　치: 추동 680번지 일원 / 환경부 소유
▸ 면　　적: 4,823m^2 / 지목: 유지
▸ 조성연도: 2020. 4.~7.
▸ 주요시설: 한식담장, 파고라, 테이블 벤치, 디딤석 등



○ 추진방향

현황 및 제약요인		추진전략
법적 규제 · 대청호 일원은 개발제한구역 및 상수원 보호구역으로 지정되어 있어 건축물 및 공작물 설치 등 확충에 제약이 많음	»	· 관련 법령에 **저촉되지 않는 범위 내**에서 사업 추진 · 신규 시설물 설치 최소화하고 **자연친화적 경관 개선 위주로 사업 추진** · 관목류 · 초화류 등 **경관식재 확대**를 통한 명상정원 환경 개선
경관 및 생태 훼손 우려 · 과도한 시설물 설치 시 대청호 고유의 자연경관 훼손 및 생태환경 저해 우려		

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 2026. 10. ~ 12.: 2026년 4분기 특별조정교부금 신청 및 관계기관 협의

○ 2027. 1. ~ 3.: 실시설계용역 추진 및 행정절차 이행

○ 2027. ~ 2029.: 명상정원 기반시설 확충, 노후시설 교체, 경관식재 등

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 특별조정교부금 신청

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	300	-	300	-	150	100	50	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	300	-	300	-	150	100	50	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
명상정원 시설확충	실시설계 용역 추진																
	사업시행																

주관부서	공원녹지과장 천지혜	녹지팀장 김승호	담당자 이지혜(☎ 4764)

4-5
관광문화체육과

「세상에서 가장 긴 벚꽃길」 대청호 벚꽃축제 활성화

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	-				소요예산(백만원)			구비 1,160			

정책목표: 「세상에서 가장 긴 벚꽃길」 대청호 벚꽃축제 활성화를 위하여 야간 인프라 확충과 친환경·체험 콘텐츠 발굴 및 전국노래자랑 연계 등 축제 고도화 추진

1 정책개요

○ **(축 제 명)** 제8회 대청호 벚꽃축제

○ **(기 간)** 2027. 4. 9.(금) ~ 4. 18.(일) / 10일 간

○ **(장 소)** 동구 신상동 282 벚꽃한터, 대청호 벚꽃길 일원

○ **(예 산 액)** 2.9억 원

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 테마: 세상에서 가장 긴 벚꽃길에서 즐기는 친환경 피크닉 축제

주 요 프로그램	• 그린 피크닉(피크닉 세트 대여) • 체험 · 플리마켓(20개, 주말)	• 벚꽃 버스킹(1일 1콘서트) • 건강 풀업 3종 대회[매니아/가족]
인 프 라 구 축	• 야간경관조성(행사장 주변) • 포토존&쉼터 설치 • 피크닉 도시락, 건강 음식 부스	• 야외 도서관 구축 • 피크닉 영화관(영화 상영)
연 계 프로그램	• KBS 전국 노래자랑(2027년 연계추진 예정) ※ 2028년 부터 대청호 나이트런(5k, 10k) 검토 *야간에 뛰는 러닝(통제 최소화) • 건강 댄스 컨테스트(라인댄스, K-pop 부문)	

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	1,160	-	1,160	-	290	290	290	290	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	1,160	-	1,160	-	290	290	290	290	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

대청호 벚꽃축제 운영		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
대청호 벚꽃축제 운영	축제개최		1				1				1				1		

주관부서	관광문화체육과장 강미정	축제팀장 서용제	담당자 전수진(☎ 6675)

4-6
관광문화체육과

「세상에서 가장 긴 벚꽃길」 글로벌 마라톤 대회 개최

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○
타기관협조	대전광역시 체육진흥과(☎ 270-4482)				소요예산(백만원)			시비 360, 구비 150			

정책목표: 유학생, 다문화 가정 등 다양한 계층이 참여하는 대청호 벚꽃길 글로벌 마라톤 대회 개최

1 정책개요

○ (개최시기) 매년 4월 초 벚꽃 개화시기

○ (개최장소) 신상동 282번지 벚꽃한터 일원

○ (참가인원) 3,500여 명

○ (주요내용) 대청호 벚꽃길 마라톤 대회 개최 및 외국인 참가자 참여 확대

○ (예　　산) 年 102백만 원(시 72, 구 30)

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ (2026. 11.) 주최언론사(충청투데이)와 외국인 참가자 모집 규모·참여 방식 협의

○ (2027. 1.) 관내 대학(우송대 등), 다문화 센터 등에 외국인 참가자 모집 협조 요청

○ (2027. 3.) 모집된 외국인 참가자 대상 별도 참가번호표 배부 및 대회 참가 안내

○ (2027. 4.) 대회 개최 및 외국인 참가 현황 등 추진실적 점검

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ (구비 편성) 2027년 본예산에 확보 추진

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	510	-	510	102	102	102	102	102	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	360	-	360	72	72	72	72	72	-
구 비	150	-	150	30	30	30	30	30	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

세상에서 가장 긴 벚꽃길 대청호 마라톤 대회		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
마라톤 대회	대회개최			■				■				■				■	

주관부서	관광문화체육과장 강미정	체육지원팀장 염지영	담당자 김민규(☎ 4233)

4-7
공원녹지과

가양동 능성(陵城) 편의시설 설치

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○
타기관협조	대전시 문화유산과(☎ 270-4522)				소요예산(백만원)			시비 45, 구비 15			

정책목표: 가양동 능성 주변 등산로 노후 시설물 교체로 이용객 안전사고 예방 및 쾌적한 산림휴양환경 제공

1 정책개요

○ (위치/기간) 가양동 산5-1번지 일원 등 / 2027. 1. ~ 6.

○ (사 업 비) 60백만 원 / 시 75%, 구 25%

○ (사업내용) 노후 목계단 정비 등

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 2026. 3.: 문화유산 현상변경 허가 신청(區 문화관광체육과)

○ 2026. 6. ~ 7.: 문화유산 약식영향진단 및 市 문화유산위원회 개최

*** 조건부 가결 / 일부 구간 관계 전문가 참관조사 실시**

○ 2027. 1. ~ 6.: 관련 행정절차 이행 및 숲길정비사업 추진

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: '27년 본예산 활용

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	60	-	60	-	60	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	45	-	45	-	45	-	-	-	-
구 비	15	-	15	-	15	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기 내														임기 후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
단위사업	세부내용																
	세부내용																

주관부서	공원녹지과장 천지혜	산림자원팀장 박지윤	담당자 유종국(☎ 4774)

4-8
관광문화체육과

이사동 한옥마을 활성화

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○
타기관협조	대전광역시 문화유산과(☎ 270-4511)				소요예산(백만원)		국비 100, 시비 75, 구비 75				

정책목표: 이사동 유교전통의례관을 중심으로 전통문화 · 공예 콘텐츠를 확충하여 역사문화자원의 가치를 높이고 지역 문화관광 활성화 도모

1 정책개요

○ (사업기간) 2027년 ~ (연차운영)

○ (위　　치) 동구 이사동 일원 및 유교전통의례관

○ (사업내용) 생생국가유산 사업 연계로 전통문화·공예 체험과 마을 문화유산 탐방을 결합한 프로그램 확대 운영

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 프로그램 운영 협의: 2026. 10. ~ 12.

- 생생국가유산 사업주체와 이사동 탐방·체험 프로그램 확대 방안 협의

○ 프로그램 발굴 및 계획 수립: 2027. 1. ~ 6.

○ 생생국가유산 공모사업 신청: 2027. 7. ~ 12.

- 확대 운영 계획을 반영한 차년도 공모사업 신청

○ 프로그램 단계적 확대 운영: 2028. ~ 2030.

- 매년 공모 선정 및 예산 확보에 따라 문화탐방·공예 체험 프로그램 확대 운영

※ 세부 프로그램 및 운영 규모는 사업주체와의 협의 및 해당 연도 공모 선정 결과에 따라 확정

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 「생생 국가유산 사업」 공모 신청을 통한 국 · 시비 확보

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	250	-	200	-	50	50	50	50	50
국 비	100	-	80	-	20	20	20	20	20
시 비	75	-	60	-	15	15	15	15	15
구 비	75	-	60	-	15	15	15	15	15
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명	임기내														임기후
	2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
		1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
프로그램 운영 협의																
프로그램 발굴·계획 수립																
공모사업 신청																
프로그램 확대 운영																

주관부서	관광문화체육과장 강미정	문화예술팀장 김의연	담당자 정혜진(☎ 4205)

4-9
공원녹지과

대전 역세권 야외공연장 설치(소제중앙공원)

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	-	-	-	○	○	-
타기관협조	대전시 건설관리본부 건설2과(☎ 270-8825)				소요예산(백만원)			국비 40, 시비 66			

정책목표: 소제중앙공원 내 야외무대 설치를 통해 버스킹·주민행사 등 도심 문화 활성화 도모 및 역세권 체류형 문화공간 조성

1 정책개요

○ (위　　치) 소제동 305-94번지 일원 / 공원 잔디마당 내

○ (기　　간) 2026. 7. ~ 12.

○ (사 업 비) 106백만 원 / 국 37%, 시 63%

○ (사업내용) 데크무대 1개소 설치(15m × 9m, A= 135㎡)

○ (추진부서) 市 건설관리본부 건설2과



야외무대 예정지



설치 예시 / 무대 15m * 9m

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 2026. 9. ~ 11.: 소제중앙공원 보완사업 추진 / 市 건본

※ 데크무대는 중앙동 마을축제(10.17.) 개최에 맞춰 10월 중순 설치 예정

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안

- 市 건설관리본부 소제중앙공원 조성공사 잔액 활용(국 37%, 시 63%)

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	106	-	106	106	-	-	-	-	-
국비	40	-	40	40	-	-	-	-	-
시비	66	-	66	66	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

대전 역세권 야외공연장 설치 (소제중앙공원)		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
설치공사	공사추진																

주관부서	공원녹지과장 천지혜	공원조성팀장 이지영	담당자 김주은(☎ 6733)

4-10
관광문화체육과

산내동 국민체육센터 건립

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○	-
타기관협조	대전시 체육진흥과(☎ 270-4907)				소요예산(백만원)		국비 4,000, 시비 32,300				

정책목표: 동구 남부권역 체육문화공간 구축으로 체육복지 균형발전 실현을 위한 산내동 국민체육센터 건립

1 정책개요

○ (사업기간) 2022년 ~ 2028년

○ (사업위치) 낭월동 492번지 일원 / 낭월7호 어린이공원

○ (사업규모) 지하1층/지상2층. 건축면적 2,000㎡, 연면적 6,000㎡

○ (주요시설) 수영장(5L), 탁구장(7대), 배드민턴(7면) 등

○ (소요예산) 363억 원(국비 40억, 시비 323억)

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ (2022. 6.) 낭월지구 도시관리계획재정비 용역 착수

○ (2023. 8.) 산내동다목적체육관 건립 추진계획 수립

○ (2024. 2.) 산내동다목적체육관 시설구성안 협의

○ (2024. 5.) 낭월지구 도시관리계획 결정 고시 완료

○ (2024. 8.) 영구시설물 축조 합의

○ (2024. 9.) 영구시설물 축조 관련 區의회 동의 완료

○ (2024. 12.) 2025년 본예산 기본계획수립 용역비(54백만원) 확보/市

○ (2025. 9.) 기본계획 수립 / 市

○ (2025. 10.) 국비지원 확정에 따른 중앙투자심사 신청 준비

○ (2026. 1.) 제1차 중앙투자심사 신청

○ (2026. 4.) 제1차 중앙투자심사 심사결과 / 재검토

○ (2026. 7.) 장기재검토 대상 사업으로 분류되어 추진 답보 상태

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 국, 시비 편성

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	36,300	100	36,200	2,000	15,600	18,600	-	-	-
국비	4,000	-	4,000	1,000	2,000	1,000	-	-	-
시비	32,300	100	32,200	1,000	13,600	17,600	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

산내동 국민체육센터 건립		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
국민체육센터 건립	중앙투자심사통과			■													
	예산확보				■	■											
	착공 및 준공						■	■	■	■							

주관부서	관광문화체육과장 강미정	체육시설팀장 김원산	담당자 김재우(☎ 6573)

4-11
관광문화체육과

판암동 축구장 조성 지원

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-
타기관협조	대전시 체육진흥과(☎ 270-4907)				소요예산(백만원)		시비 22,583				

정책목표: 동구 내 부족한 생활체육시설 조성으로 지역 스포츠 레저 수요 충족을 위한 판암동 축구장 조성

1 정책개요

○ (사업기간) 2022년 ~ 2028년

○ (사업위치) 판암동 119-4번지 일원 / 부지면적 38,689㎡

○ (사업규모) 축구장 조성 2면, 부대시설 및 기반시설

○ (소요예산) 226억 원(전액 시비)

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ (2022. 8.) 생활체육시설 조성 대상지(판암동) 제출(區→市)

○ (2023. 3.) 도시관리계획 결정 및 기본계획 용역 착수 / 市

○ (2023. 8.) GB관리계획(미반영) 국토부 사전협의 / 市

○ (2023. 9.) 지방재정투자심사 및 공유재산심의회 추진 / 市

○ (2023. 12.) 도시관리계획시설결정 GB관리계획 국토부 협의 완료 / 市

○ (2024. 7.) 기본 및 실시설계용역 착수보고회, 단체의견 수렴 / 市

○ (2024. 12.) 도시계획시설사업 실시계획 열람 공고 / 市

○ (2025. 9.) 생활체육시설 조성사업 보상계획 공고 / 市

○ (2026. 2.~) 보상 추진중(49%) / 市

○ (2026. 7.) 장기재검토 대상 사업으로 분류되어 추진 답보 상태

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 전액 시비 편성

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	22,583	3,660	18,923	8,653	10,270	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	22,583	3,660	18,923	8,653	10,270	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

판암동 축구장 조성 지원		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
축구장 조성	예산확보																
	보상완료																
	착공 및 준공																

주관부서	관광문화체육과장 강미정	체육시설팀장 김원산	담당자 김재우(☎ 6573)

4-12
관광문화체육과

용운동 등 파크골프장 조성 지원

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-
타기관협조	대전광역시 체육진흥과(☎ 270-4907)				소요예산(백만원)		시비 4,400				

정책목표: 100세 시대에 건강한 노인체육활동 지원을 위한 파크골프장 조성

1 정책개요

○ (사업기간) 2023년 ~ 2027년
○ (사업위치) 용운동 78-3번지 일원 / 부지면적 15,345㎡
○ (사업규모) 9홀, 부대시설 및 기반시설
○ (소요예산) 44억 원(국비, 시비)

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ (2022. 11.) 생활체육시설 조성 대상지(용운동) 제출(區→市)
○ (2023. 1.) 용운동 파크골프장 시 사업 추진 확정 / 市
○ (2023. 3.) 파크골프장 조성계획방침 수립 및 용역 심의 / 市
○ (2023. 8.) 도시관리계획결정 등 용역 착수 / 市
○ (2024. 3.) 도시관리계획 결정 사전협의 / 市→區
○ (2024. 9.) 주민설명회 개최
○ (2025. 2.) 도시관리계획(체육시설) 결정 고시
○ (2025. 3.~) 기본 및 실시설계용역 / 市
○ (2026. 8.) 실시계획인가 신청 및 소규모환경영향평가 실시 / 市
○ (2026. 9.) 국비 확보(20억)
○ (2026. 11.) 실시계획인가 고시
○ (2026. 12.~) 보상 및 착공
○ (2027. 12.) 준공

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 전액 국비, 시비

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	4,400	398	4,002	1,570	2,432	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	4,400	398	4,002	1,570	2,432	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

용운동 등 파크골프장 조성 지원		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
파크 골프장 조성	예산확보																
	보상완료																
	착공 및 준공																

주관부서	관광문화체육과장 강미정	체육시설팀장 김원산	담당자 김재우(☎ 6573)

4-13
관광문화체육과

한밭중학교 이전 시 야구장 시민에게 개방

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	한밭중학교 행정실(☎ 620-3950)				소요예산(백만원)		구비 100				

정책목표: 한밭중학교 이전 후 유휴화되는 야구장을 주민 누구나 이용 가능한 공공 체육시설로 조성 및 개방하여 주민 건강증진 및 여가문화 확산

1 정책개요

○ 사 업 명: 한밭중학교 이전 시 야구장 시민에게 개방

○ 사업위치: 한밭중학교 내 야구장(동구 태전로 67)

○ 추진기간: 삼성1구역 재개발 사업 추진('25. 2월 사업시행계획인가)에 따른 한밭중학교 이전 시 중학교 및 교육청 협의 후 추진

○ 사업내용: 한밭중학교 이전 시 유휴 야구장을 시민 대상 체육시설로 개방하여 체육·여가활동 공간 제공 및 운영체계 구축

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 한밭중학교 이전 시 기존 야구장 시설 현황 조사 및 활용계획 수립

○ 한밭중학교 및 대전시 교육청과 협의하여 단계적 개방 추진

○ 시설 정비 및 보수 등 원활한 운영을 위한 예산 확보

○ 야구장 이용규정 마련 등 효율적인 시설 운영 추진

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안 : 한밭중학교 이전 시기에 맞춰 구비 확보

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	100	-	100	-	-	100	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	100	-	100	-	-	100	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
한밭중학교 이전 시 야구장 시민에게 개방	야 구 장 개 방																

주관부서	관광문화체육과장 강미정	체육시설팀장 김원산	담당자 김재우(☎ 6573)

4-14
관광문화체육과

신인동 탁구회관 건립

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	-				소요예산(백만원)		구비 100				

정책목표: 접근성이 높은 실내 탁구시설을 조성함으로써 주민들의 생활 체육 참여 기회 확대 및 건전한 여가 활동 공간 제공

1 정책개요

○ 사 업 명: 신인동 탁구회관 건립

○ 사업위치: 동구 신흥동 272번지(세대통합어울림센터)

○ 사업기간: ‘27. 6월 ~ 10월

○ 소요예산: 100백만 원

○ 사업내용: 세대통합어울림센터 內 실내 탁구장 및 부대시설을 조성하여 주민 누구나 이용 가능한 생활체육 공간 마련

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 탁구대 설치 및 부대시설 조성을 위한 사업비 확보(2027년) 및 세대통합어울림센터 준공(‘27.6월 예정) 시기에 맞춰 탁구장 조성 추진

○ 탁구대, 신발장, 락커 등 필요물품 구입 및 휴게실 등 부대시설 조성 / ‘27. 6월 ~ 10월

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안 : 세대통합어울림센터 준공 시기에 맞춰 구비 확보

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	100	-	100	-	100	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	100	-	100	-	100	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
신인동 탁구회관 건립	신 인 동 탁구회관 건 립																

주관부서	관광문화체육과장 강미정	체육시설팀장 김원산	담당자 정세영(☎ 6574)

4-15
관광문화체육과

마산동 삼거리~관동묘려 한터 설치로 주차장 확보

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-
타기관협조	-				소요예산(백만원)			시비 300			

정책목표: 대청호 오백리길 3구간과 마산누리길로 유명한 마산동 일원에 주차 공간을 확충하여 지역 주민 및 관광객 편의 증진

1 정책개요

○ (추진배경) 주말 및 행락철 마산동 일원에 많은 방문객이 몰려 교통 혼잡이 발생함에 따라 주차 공간 확충 필요

○ (추진방법) 한국수자원공사가 관리하고 있는 유지에 한터 조성

○ (위　　치) 미정 / 한국수자원공사에서 관리가 필요하다고 판단하는 부지로 협의 중

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ ('27. 상반기) 한국수자원공사와 유지 활용 관련 협의 및 사업비 확보

○ ('27. 07.~10.) 실시설계용역 추진 및 인·허가 절차 이행

○ ('27. 09.~11.) 한터 조성 공사 추진

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ (조달방안) 市 특별조정교부금 확보

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	300	-	-	-	300	-	-	-	-
특교금	300	-	-	-	300	-	-	-	-

※ 대상지에 따라 소요예산 변동가능

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내															임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
마산동 한터 조성	부지활용 협 의																
	설계추진																
	공사추진																

주관부서	관광문화체육과장 강미정	관광진흥팀장 오지연	담당자 정익재(☎ 6684)

4-16
공원녹지과

대청호 수변 탄소중립 특화 생활밀착형 숲 조성

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○
타기관협조	대전시 산림공원정책과(☎ 270-5552)				소요예산(백만원)		시비 383, 구비 67				

정책목표: 대청호 등 국·공유지에 탄소흡수 특화숲을 연차별로 조성함으로써 선제적인 기후위기 대응 및 생태적 수변경관 회복을 도모하고자 함

1 정책개요

○ (기　　간) 2027. ~ 2029. / 3년간

○ (대 상 지) 대청호 수변 등 관내 국·공유지 유휴공간

○ (사업내용) 유휴공간 활용 탄소중립 특화 생활밀착형숲 조성

○ (사 업 량) 총 3개소 / 연차별 1개소 추진

○ (사 업 비) 450백만 원 / 시비 85%, 구비 15%

○ (추진방향)

탄소흡수 특화식재 도입	자생 기반 경관 가치 창출	탄소저감 기반 구축
- 탄소 저감 효과 검증된 수종 중심 식재 계획 수립 - 교목관목·초화 다층 구조 식재로 스스로가 하나의 작은 숲처럼 기능하는 모델 구축	- 활착률이 높고 생태계교란 우려가 없는 자생종 선정, 자기유지형 관리 기반 지속 가능한 환경 구축 * 수종선정 시 산림청, 산림과학원 수목원정원관리원 배포 자료 활용	- 식재기반 조성 토양 개량 시 탄소 고정(흡수) 효과 우수 바이오차(Biochar) 혼합 활용, 탄소중립 특화숲 기능 극대화 - 야자매트, 친환경 벤치 등 자연 순응형 공간 조성

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 2026. 11. ~ 2027. 2.: '27년 대상지 실시설계 용역 추진 및 관계기관 협의

* 주요 협의사항: 상수원보호구역(환경과), 토지사용, 하천점용허가(한국수자원공사)

○ 2027. 3. ~ 4.: 일상감사, 계약심사 등 행정절차 이행

○ 2027. 5. ~ 11.: 1차년도 조성사업 추진

○ 2028. ~: 2·3차년도('28 ~ '29년) 연차별 사업 추진

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 매년 시비로 교부되는 도시숲 조성 사업비(연 12억 원) 중 일부를 본 사업에 배정·활용

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	450	-	450	15	100	150	185	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	383	-	383	13	85	128	157	-	-
구비	67	-	67	2	15	22	28	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

탄소중립 특화 생활밀착형숲 조성		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
조성사업 1	실시설계 용역																
	사업추진 (행정절차 이행 포함)																
조성사업 2	실시설계 용역																
	사업추진 (행정절차 이행 포함)																
조성사업 3	실시설계 용역																
	사업추진 (행정절차 이행 포함)																

주관부서	공원녹지과장 천지혜	녹지팀장 김승호	담당자 박채원(☎ 4763)

5 건강안심 동구 (8건)

5-1-1. 상시 통합돌봄 거점센터 구축(노인・장애인) ---------- 83

5-1-2. 상시돌봄 거점센터 구축(아동) ---------- 85

5-2. 인동 농협부지 활용 복지관 건립 ---------- 87

5-3. 경로당 건강관리 프로그램 활성화 ---------- 89

5-4. 어르신복지관 리모델링 ---------- 91

5-5. 대청호 제2취수탑 건립 지원 ---------- 93

5-6. 대전의료원 조기 착공 지원 ---------- 94

5-7. 중입자 암치료센터 유치 기반 조성 ---------- 96

5-8. 장애인을 위한 체육관 등 이용체계 개선 ---------- 98

5-1-1
돌봄정책과

상시 통합돌봄 거점센터 구축(노인·장애인)

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○
타기관협조	대전시 복지정책과(☎ 270-4631)				소요예산(백만원)		국비 3,505, 시비 2,455, 구비 2,053				

정책목표: 노인·장애인 등 돌봄이 필요한 주민이 살던 곳에서 건강하게 살아갈 수 있도록 의료·돌봄 등의 서비스를 통합적으로 연계·제공하는 상시 통합돌봄 거점센터 구축

1 정책개요

○ 복합적 지원이 필요한 노인·장애인에게 의료·돌봄 등의 서비스를 통합적으로 연계·제공하는 상시 통합돌봄 거점센터 구축

○ 구 통합돌봄팀이 상시 통합돌봄 거점센터가 되어 통합돌봄 사업을 총괄하고 동 행정복지센터, 보건소, 전문기관, 민간기관 등과 연계하여 지역사회 돌봄 네트워크 구축 및 활성화

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ (2025. 11.) 대전광역시 동구 지역사회통합돌봄 지원 조례 전부 개정

○ (2025. 12.) 대전광역시 동구 지역사회 통합지원협의체 구성 및 위촉

○ (2026. 02.) 2026년 동구 지역사회통합돌봄 실행계획 수립

○ (2026. 03.~04.) 지역사회통합돌봄 서비스 제공기관 선정 및 업무 협약

○ (2026. 03. 27.) 동구 지역사회통합돌봄 본사업 시행

- 「의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률」 시행에 맞추어 본사업 시행

○ (2026. 08.) 대전광역시 동구 지역사회통합돌봄 지원 조례 일부 개정

○ (2026. 11.) 2027년 동구 지역사회통합돌봄 실행계획 수립

○ (2026. 12.) 2027년 통합돌봄 서비스 제공기관 공모 및 업무 협약

○ (2027. ~ 2029.) 통합돌봄 사업 확대 및 신규 서비스 개발

- 정신질환자를 대상으로 한 통합돌봄 시범사업 참여 및 사업 확대

- 임종케어 시범사업 참여 및 사업 확대
- 집중 돌봄이 필요한 대상자(퇴원환자 등)를 위한 중간집 운영
- 건강한 재가생활을 위한 맞춤형 건강관리, 건강교실 운영 등

○ (2030. ~) 노쇠예방부터 임종케어까지 전주기 서비스 지원체계 구축

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 국·시비보조금 확보, 기존 복지사업 연계, 공모사업 참여

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	8,013	253	6,860	560	1,800	1,800	1,800	900	900
국비	3,505	69	3,036	236	800	800	800	400	400
시비	2,455	118	2,067	177	540	540	540	270	270
구비	2,053	66	1,757	147	460	460	460	230	230
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 의료·요양 통합돌봄: 국비 50%, 시비 25%, 구비 25%

※ 대전형 지역사회통합돌봄: 시비 70%, 구비 30%

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

상시 통합돌봄 거점센터 구축 (노인·장애인)		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
도입기	지역사회 통합돌봄 제도정착																지속 추진
안정기	대상자 및 서비스 확대																
고도화기	전주기 통합돌봄 체계 구축																

주관부서	돌봄정책과장 송미환	통합돌봄팀장 조성미	담당자 최주희(☎ 4423) 육나영(☎ 4425)

5-1-2
가족지원과

상시돌봄 거점센터 구축(아동)

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	-				소요예산(백만원)		구비 133				

정책목표: 부모의 질병, 출장, 보호자의 부재 등으로 돌봄이 필요한 아동 누구나, 이용가능한 상시돌봄 거점센터(아동) 구축하여 일상을 지키는 건강안심 동구 실현

1 정책개요

○ (사업기간) 2027년~

○ (돌봄대상) 긴급상황시 돌봄 필요 아동(6~12세)

○ (돌봄장소) 다함께돌봄센터 은혜 /동구통합가족센터 3층(가양동)

○ (이용시간) 18:00~22:00(주중)/ 기존 아동돌봄시설 운영 종료후 연장운영

○ (신청방법)

- 이용시간 기준 사전예약 원칙/유선신청 등
- 보호자가 시설방문하여 아동과 동반귀가 원칙/사전등록된 보호자에 한함

○ (소요예산) 36,657천원(인건비, 운영비, 사무관리비 등) / 구비 100%

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ (2026. 8.) 거점센터(다함께돌봄센터 은혜) 사업 관련 안내 및 협의

○ (2026. 9.) 상시돌봄 거점센터 구축(아동)사업 추진 검토보고 /구청장

○ (2026. 9.) 상시돌봄 거점센터 구축(아동)사업 2027년 본예산 검토중

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 순구비 사업 추진 예정

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	133	-	117	-	37	32	32	16	16
구 비	133	-	117	-	37	32	32	16	16

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임 기 내														임기 후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
상시돌봄 거점센터 운영 (아동)	인 건 비 운 영 비 관리수당 급간식비																
	홍보비등 시 설 비																

주관부서	가족지원과장 김지순	아동복지팀장 김은종	담당자 윤남순(☎ 4526)

5-2
돌봄정책과

인동 농협부지 활용 복지관 건립

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○
타기관협조	대전시 복지정책과(☎ 270-4622)				소요예산(백만원)		시비 7,000, 구비 7,000				

정책목표: 인동 농협부지를 활용한 공공 청사 건립 내 복지관 공간 확보 건립하여 주민 복지 수요에 부응하는 행정과 복지가 융합된 촘촘한 통합돌봄체계를 구축함

1 정책개요

○ 사 업 명: (가칭) 인동종합사회복지관 건립(공공청사 건립시 공간확보)
○ 위　　치: 동구 인동 212-28 / 대지면적 2,032㎡(약 614평)
○ 사업예산: 약 180억 원
○ 사업목적
- 공공청사 내 복지관 공간 확보로 행정과 복지가 융합된 돌봄체계 마련
- 인근 체육시설과의 시너지 극대화로 복지 증진과 삶의 질 향상

○ 주요내용: 1층 행정복지센터, 2~3층 복지관(연면적 2,000㎡ 규모)

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 공공청사 추진부서와 계획 수립 단계에서 협업 및 계획 수립
○ 건축 재원 확보를 위한 市와 협의 추진

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안 : 시비 50% + 구비 50% 매칭을 통한 재원 마련
○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자 계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	14,000	-	7,400	-	-	100	700	6,600	6,600
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	7,000	0	3,700	0	0	50	350	3,300	3,300
구 비	7,000	0	3,700	0	0	50	350	3,300	3,300
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
인동복지관 건립	재원확보																
	기본 및 실시설계																

주관부서	돌봄정책과장 송미환	복지기획팀장 김성회	담당자 구경혜(☎ 4407)

5-3
노인장애인과

경로당 건강관리 프로그램 활성화

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	(사)대한노인회 대전동구지회(☎ 221-4704)				소요예산(백만원)		구비 62.7				

정책목표: 건강관리실 설치 경로당에 건강관리 프로그램을 진행하여 여가 활용 뿐 아니라 건강 증진 공간으로 활성화

1 정책개요

○ (사 업 명) 경로당 건강관리 프로그램 활성화
- 건강관리실 설치 경로당에 건강, 여가 등 프로그램을 활성화

○ (건강관리실 설치 개소) 14개소 / 대청동 추동경로당 이전 신축시 1개소 추가 설치예정

○ (운 영 비) 62.7백만 원 / 15개소 ×월 150천 원 × 7개월(1~4월, 10~12월) × 4년

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ **(건강증진 프로그램 운영)** 보건소, 동구지회 등과 연계한 건강프로그램 운영
- (사업대상) 관내 건강관리실 14개소
- (교육내용) 보건소 건강관련 교육, 치매관리 등

수행기관	내 용
보건소 건강생활지원과	· 건강관련 교육 등
(사)대한노인회 대전동구지회	· 다도와 함께하는 치매예방 프로그램 등

3 연도별 투자계획

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	62.7	-	62.7	6.3	15.8	15.8	15.8	9.0	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	62.7		62.7	6.3	15.8	15.8	15.8	9.0	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
건강관리실 운영비지원	건강관리실 운영비지원																

주관부서	노인장애인과장 이현주	노인복지팀장 김미남	담당자 이미경(☎ 4504)

5-4
노인장애인과

어르신복지관 리모델링

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	○
타기관협조	대전시 노인복지과(☎ 270-4741)				소요예산(백만원)		국비92, 시비39, 구비 84				

정책목표: 복지관 이용 어르신들의 건강과 안전을 보호하고 개선된 환경 조성으로 쾌적하고 안전한 복지서비스를 지속적으로 제공하고자 함

1 정책개요

○ (시설현황) 동구정다운어르신복지관(충정로 53-30 / 가양동)

○ (시설규모) 2,891㎡ / 지하 1층, 지상 4층 (1997. 1. 13. 준공)

○ (필 요 성)

- 복지관 시설 노후로 이용 어르신 안전, 건강 문제 발생 우려 및 이용 불편

○ (사업내용)

- 시설 석면건축자재 철거(지하 1층 배관 및 천장, 지상 1~2층 천장, 지상4층 배관 등)
- 전층 스프링클러 설치(현재 3층 탁구장, 지하 경로식당에만 설치됨)
- 누수 방지 공사(본관 옥상, 사무실 테라스 등)

○ (소요예산) 총 214,609천 원

- 석면 해체: 49,500천 원
- 스프링클러 설치(전층): 130,680천 원
- 누수 방지 공사(본관 옥상, 사무실 테라스 등): 34,429천 원

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 석면 해체, 스프링클러 설치, 누수방지공사

- '26.6. ~ 7. 현장 조사 및 공사 비용 산출(견적서)
- '26.7. 시의원 정책간담회 현안 사업 제출
- '26.9. 당정협의회 현안 사업 제출
- '27.1분기 시 특별조정교부금 등 예산 확보 추진

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안

- 석면 해체: '27년 1분기 그린리모델링 공모 사업, 시 특별조정교부금 등 확보 추진
- 스프링클러 설치, 누수방지공사: '27년 1분기 시 특별조정교부금 등 확보 추진

○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	215	-	215	-	67	83	33	32	-
국비	92	-	92	-	23	23	23	23	-
시비	39	-	39	-	10	10	10	9	-
구비	84	-	84	-	34	50		-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

어르신복지관 리모델링		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
어르신 복지관 리모델링	석면해체																
	스프링 클러 설치																
	누수 방지																

주관부서	노인장애인과장 이현주	노인장애인시설팀장 정성엽	담당자 김택관(☎ 6473)

5-5
환경과

대청호 제2취수탑 건립 지원

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-
타기관협조	市 상수도사업본부 기술부 시설과(☎715-6152)				소요예산(백만원)			시비 217,100			

정책목표: 상수도사업본부의 "대청호 제2취수탑 및 도수터널 건설사업"에 대한 우리 구의 원활한 지원에 관한 사항임

1 정책개요

○ 사 업 명: 제2취수탑 및 도수터널 건설사업

○ 사업목적: 대전·세종·계룡시 원수공급선(도수터널) 복선화로 안전하고 중단없는 수돗물 공급체계 구축

- 기존 취수탑(준공 '80. 7. 31. / 대전시 원수 80.5% 공급) 노후화 및 비상 대비

○ 사업기간: 2021 ~ 2034년

○ 사업내용: 취수탑 및 도수터널 신설(Q: 105만㎥/일, D: 3m, L: 4.9㎞)

- 위치(안): 추동취수시설 인근(용계동) / 사업비: 2,171억 원

○ 추진기관: 대전광역시 상수도사업본부

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 수도사업 인가 및 설계 추진, 주민 요구안 등 검토 / 市 상수도사업본부

○ "제2취수탑 건립" 관련, 市와 대청동 주민동향 파악 등 지원 / 동구

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 해당 없음 / 市 상수도사업본부 추진

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기 내														임기 후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
제2취수탑 건립 지원	제2취수탑 동향 파악																

주관부서	환경과장 김종혜	상수원보호팀장 김상미	담당자 김상미(☎ 4592)

5-6
질병관리과

대전의료원 조기 착공 지원

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○	-
타기관협조	대전시 의료정책과(☎ 270-4041)				소요예산(백만원)		국비 83,900, 시비 138,400				

정책목표: 필수의료 접근성 제고로 지역 간 의료격차 해소 및 시민 건강권을 강화하고의료재난 사태에 대한 신속하고 체계적인 공공의료 대응체계 구축

1 정책개요

○ (병원종류) 종합병원 / 지방의료원
○ (위　　치) 동구 용운동 11번지 일원(선량지구 도시개발사업지구 내)
○ (사 업 비) 2,223억 원(국비 839, 시비 1,384), 재정사업
○ (사업규모) 지하2층~지상7층 / 연면적 34,500㎡, 15개진료과, 319병상
○ (사업기간) 2021년 ~ 2030년

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ ('16. 1.) 대전의료원 설립 기본구상 및 타당성 분석, 의료원 설립계획 수립('17.8)
○ ('19. 12.) 대전의료원 예타 신속통과 촉구 범 대전시민 결의대회 개최 / 區
○ ('21. 1.) 예타면제, 국무회의 및 기재부, 재정사업평가위원회 의결
○ ('21. 11.) 기재부(KDI), 재정사업평가위원회 사업계획 적정성 검토 통과
○ ('22. 3.) 행안부, 지방재정 중앙투자심사 원안 통과
○ ('22. 4.) 대전의료원 건설공사 기본계획 수립·고시
○ ('24. 3.) 선량지구 개발제한 해제 결정 고시
○ ('24. 10.) 기본설계용역 계약 및 착수
○ ('25. 9.) 인근 자생단체 대상사업 진행상황 설명 및 홍보(2회 58명)
○ ('26. 4.) 선량지구 도시개발사업 결정 및 구역지정 고시
○ ('26. 6.) 조달청 설계적정성 검토 완료(2026.6.18.)
○ ('26. 8.) 보건복지부 기본설계심의 후, 기본설계용역 완료('26.8.31)
○ ('26. 6.~9.) 기획예산처 총사업비 조정 협의

○ (‘26. 11.~‘27. 5.) 기본설계 기술제안 발주, 실시설계 및 건축협의(‘27.6.~11.)
○ (‘26. 하반기) 대전의료원 진행상황 홍보 등 주민설명회 개최(예정)
○ (‘27. 6~‘30. 7) 대전의료원 법인 설립 및 개원추진단 구성 등
○ (‘27. 10~‘30. 7) 대전의료원 건립공사 추진
○ (‘30. 6~ 9.) 개원준비 및 개원

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 국・시비 재원확보(국비+시비)
○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획			
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년이후~
계	222,300	2,500	219,800	1,100	25,800	192,900
국비	83,900	2,000	81,900	1,000	7,000	73,900
시비	138,400	500	137,900	100	18,800	119,000
구비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내															임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
의료원 건립	기본설계기술제안발주																
	실시설계및건축협의																
	주민설명회개최																
	법인설립및개원추진단구성																
	건립공사추진																
	개원준비및개원																

※ 의료원 건립일정은 건립부지의 토지보상 및 인도시점에 따라 변경 가능

주관부서	질병관리과장 한천수	보건행정팀장 유영미	담당자 유영미(☎ 6112)

5-7
질병관리과

중입자 암치료센터 유치 기반 조성

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	-	○	○	○	-	-	○	○	○
타기관협조	대전시 (부서미지정), 과학기술정보통신부 연구성과혁신관(☎ 044-202-4666)				소요예산(백만원)		국비 250,000, 시비 125,000, 구비 125,000				

정책목표: 지역 간 의료 격차 해소와 중부권 암 환자의 진료 선택권을 보장하고 최첨단 의료 인프라 조성을 통한 지역 경제 활성화

1 정책개요

○ (목적) 최첨단 암 치료로 지역 환자 접근성 향상 및 의료·바이오 경쟁

○ (내용) 탄소이온과 같은 중입자를 이용해 암을 치료하는 첨단 방사선 치료시설

- 총 소요예산 최대 5,000억원(**사업 타당성 조사 후 조정**) / 장비 2,000억원 +건립비 3,000억원

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ (전담팀 구성 및 기초조사): **전담인력 최소 5명 확보**

- 선진사례 벤치 마킹, 의료수요, **대상 부지 등에 대한 기초자료 확보**
- 최근 사업이 백지화된 세종시 방문하여 추진상 문제점 파악 및 자료수집

○ (관계기관 및 의료기관 협력)

- **국방부 부지 활용 가능성 협의,** 민간 의료기관 협력 방안 검토
  주민·전문가 의견 수렴을 위한 공청회, **타당성 조사 착수**

○ (타당성 검토 및 기본계획)

- 타당성 조사완료·보완, 기본계획 수립, 사업 추진 방식 검토

○ (부지·재원 및 사업추진 기반 마련)

- 부지 확보 방안 구체화, 총 사업비 및 재원조달 방안 마련
  관계 기관 협의 및 후속 행정절차 추진

○ (건립사업 추진)

- 실시 설계, 건립공사, 장비도입, 시험가동, 운영체계 구축

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ 조달방안: 2029년 사업 타당성 조사 예산은 구비100% 예정

- 총 사업비 및 연차별 소요예산은 **타당성 조사 결과를 토대**로 사업 규모 및 추진방식을 고려하여 **구체화하여 반영**

○ 연도별 투자계획(2028년 이후)

(단위: 백만 원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000
국비	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000
시비	125,000	-	-	-	-	-	-	-	125,000
구비	125,000	-	-	-	-	-	-	-	125,000
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기내														임기후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
중입자암치료센터 유치	전담팀 구성																
	선진지 벤치마킹																
	기초자료 조사																
	부지활용 가능성 검토																
	타당성 검토																
	관계기관 부지협의																
	의료기관 협력방안 검토																
	타당성 조사 착수																
	타당성 검토보완																
	기본계획 수립																
	부지확보 구체화																
	총사업비 방안마련																
	건립투자 계획수립																
	행정절차 및 실시설계준비																
	건립사업 추진																
	치료장비 도입																
	온영체계 구축																

주관부서	질병관리과장 한천수	의약팀장 한수인	담당자 한수인(☎ 6132)

5-8
관광문화체육과

장애인을 위한 체육관 등 이용체계 개선

사업구분	사업성격		완료시기		재원구분				사업주체		
	신규	계속	임기 내	임기 후	국·시	자체	민간	비예산	국가	시	동구
	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○
타기관협조	-				소요예산(억원)		구비 40				

정책목표: 장애인의 체육활동 참여 기회를 확대 및 체육관 이용 접근성 향상을 위하여 국민체육센터 이용체계 개선 및 맞춤형 프로그램 도입 추진

1 정책개요

○ (사업대상) 동구국민체육센터(가양), 인동국민체육센터
○ (주요내용) 장애인 맞춤형 프로그램 개설 및 운영
○ (사 업 비) 年 10백만 원 / 구비 100%

2 추진상황 및 세부 실천계획

○ 장애인을 위한 프로그램 수요 조사 및 운영 모델 검토
○ 지도자 배치, 시간대 조정 등 실천 가능한 장애인을 위한 프로그램 개설 추진
○ 현 위·수탁 계약 및 운영 상황을 고려하여 단계별 프로그램 확대 검토

3 소요재원 조달방안 및 연도별 투자계획

○ (재원조달) 구비 편성 / 2027년 1회 추가경정예산 구비 확보 예정
○ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

재 원 별	총사업비	기투자	연도별 투자계획						2030년 7월~
			소 계	2026년 7월~12월	2027년	2028년	2029년	2030년 1월~6월	
계	40	-	40	-	10	10	10	10	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	40	-	40	-	10	10	10	10	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 향후 추진일정(사업별 확인지표)

단위(세부)사업명		임기 내														임기 후
		2026년	2027년				2028년				2029년				2030년		
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
장애인 프로그램 개설	동구국민 체육센터																
	인동국민 체육센터																

주관부서	관광문화체육과장 강미정	체육지원팀장 염지영	담당자 고영진(☎ 4237)